


BK.1712.3.2015

Pani
 Urszula Kukulska
 Dyrektor Wydziału Inwestycji
 Urzędu Miasta Rzeszowa



WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie §21 ust. 3 *Regulaminu przeprowadzania kontroli*, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr VI/710/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia *Regulaminu przeprowadzania kontroli*, informuję, że w okresie 28 stycznia – 16 marca 2015r. Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa przeprowadziło kontrolę w przedmiocie *Prawidłowości realizacji zadań inwestycyjnych pn.: 1) Dom Kultury na osiedlu Budziwój przy ul. Herbowej 2) Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Słocina w Rzeszowie 3) Budowa zadaszenia dwóch kortów tenisowych ROSiR*, okres objęty kontrolą 21 sierpnia 2012r. – 16 marca 2015r., w kierowanej przez Panią komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa. Ustalenia kontroli szczegółowo opisano w protokole kontroli BK.1712.3.2015 podpisanym przez Panią w dniu 18 marca 2015r.

W toku kontroli stwierdzono:

1. Niewykonanie do dnia podpisania protokołu kontroli zadaszenia dwóch kortów tenisowych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pomimo upływu terminu wykonania przedmiotu umowy w dniu 4 grudnia 2014r.
2. Zagrożenie wykonania w terminie umownym (tj. do 11 maja 2015r.) wszystkich zaplanowanych robót budowlanych w ramach budowy *Domu Kultury przy ul. Herbowej*. W toku postępowania pokontrolnego na podstawie ostatniego protokołu częściowego odbioru robót budowlanych z dnia 25 marca 2015r. ustalono, że wartość robót wykonanych od początku budowy wynosi 66,14 %.

W związku z powyższymi ustaleniami kontroli zobowiązuję Panią Dyrektor do:

1. Naliczenia kolejnych kar umownych wykonawcy z tytułu opóźnienia realizacji inwestycji oraz podjęcia skutecznych działań zmierzających do wyegzekwowania od wykonawcy niezwłocznego wykonania przedmiotu umowy w ramach zadania *Budowa zadaszenia dwóch kortów tenisowych ROSiR*.
2. Podjęcia skutecznych działań zmierzających do wyegzekwowania od wykonawcy realizacji w terminie umownym do 11 maja 2015r. wszystkich robót budowlanych objętych umową z dnia 9 sierpnia 2013r. (nr ZP 272.70.2013).

O stopniu realizacji lub odmowie wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych wraz z uzasadnieniem proszę mnie poinformować na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przekazując kopię informacji do Biura Kontroli.

DYREKTOR
 Biura Kontroli
 Stanisław Długosz

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Marek Ustrobiński
 ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Handwritten signature