

Rzeszów, dnia 2.10.2018 r.

INFORMACJA POKONTROLNA	
Jednostka kontrolowana (<i>nazwa, adres</i>)	Miejski Zarząd Dróg ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki	Andrzej Świder – Dyrektor
Znak sprawy	BK.1711.21.2018
Data i nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	z dnia 05.07.2018r., nr ORA-O.0052.1.133.2018
Termin przeprowadzenia kontroli	23.08 – 21.09.2018 r.
Przedmiotowy zakres kontroli (<i>faktycznie zrealizowany</i>)	Prawidłowość udzielenia zamówień oraz stan realizacji rzeczowo-finansowej projektu pn. Rozbudowa DK 19 w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta
Okres objęty kontrolą	14 kwietnia 2017 r. – 14 września 2018 r.
Rodzaj dokumentu pokontrolnego	Protokół kontroli z dnia 24 września 2018 r.
Wyniki czynności kontrolnych	Stwierdzono opóźnienie w realizacji robót budowlanych w stosunku do robót zaplanowanych do realizacji w aktualnym harmonogramie rzeczowo-finansowym
Wnioski i zalecenia pokontrolne w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości/uchybien*	Brak
Uwagi	Pismem z dnia 25.09.2018 r. poinformowano Prezydenta Miasta Rzeszowa o stwierdzonym opóźnieniu.
<i>Akta kontroli podlegają udostępnieniu innym osobom lub instytucjom w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 102/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa oraz udostępniania informacji publicznej na wniosek</i>	

* Niepotrzebne skreślić

Kontrolująca

Bogusław Bieniasz

Marzena Skrzat

Zatwierdzający
do publikacji

DYREKTOR
Biura Kontroli

Stanisław Długosz
Stanisław Długosz