

UCHWAŁA Nr LXIII/1151/2013  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 14 listopada 2013 r.

zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie na lata 2012 – 2014”.

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust.4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 Nr 123, poz. 858 z późn. zm.),

Rada Miasta Rzeszowa uchwała, co następuje:

§ 1


W Uchwale Nr XIV/293/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie na lata 2012 – 2014” załącznik otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący**  
**Rady Miasta Rzeszowa**  
  
**Andrzej Dec**

## UZASADNIENIE

### do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 123, poz. 858), Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzeszowie opracowała „Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. na lata 2012-2014”, który został zatwierdzony przez Radę Miasta Rzeszowa Uchwałą Nr XIV/293/2011 z dnia 12 lipca 2011r., a następnie zmieniony Uchwałą Nr XLII/799/2012 z dnia 13 listopada 2012r

Z powodu zmian w zakresie rzeczowym, kosztowym i czasowym dla planowanych przedsięwzięć, wynikających m. in. z opóźnień w załatwieniu spraw formalno-prawnych, a tym samym w zakończeniu prac projektowych i uzyskaniu pozwoleń na budowę, jak również w związku z niższym kosztem realizacji zadań w zakresie budowy sieci wod.-kan. w stosunku do wartości kosztorysowych, zaszła konieczność aktualizacji powyższego Planu.

**Obowiązujący trzyletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. na lata 2012-2014 zakładał realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 86 963,2 tys. zł,**

w tym:

- w 2012 r. - 23 301,1 tys. zł
- w 2013 r. - 30 004,5 tys. zł
- w 2014 r. - 33 657,6 tys. zł

**Po aktualizacji zakłada się wykonanie inwestycji w łącznej kwocie 75 428,9 tys. zł,**

w tym:

- w 2012 r. - 23 519,8 tys. zł
- w 2013 r. - 20 531,2 tys. zł
- w 2014 r. - 31 377,9 tys. zł

Zmiany wprowadzone w planie inwestycji i remontów MPWiK oraz związane z tym przesunięcia środków zabezpieczają realizację sztandarowej dla Spółki i Gminy Miasto Rzeszów inwestycji, tj. modernizację biologicznej części Oczyszczalni Ścieków. W chwili obecnej jest to priorytetowe zadanie ze względu na konieczność spełnienia wymogów zmieniających się przepisów prawa unijnego i polskiego w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. W dniu 30 września 2014r. traci ważność obecnie obowiązujące pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie ścieków do rzeki Wisłok. W celu uzyskania nowego pozwolenia konieczne jest przystosowanie oczyszczalni do aktualnych wymogów ustawy Prawo Wodne oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14.07.2006r. ( Dz. U. Nr 137 poz. 984

z 2006r.) w zakresie parametrów ścieków oczyszczonych, w tym związków azotu i fosforu, które są przekraczane.

Niespełnienie zaostrożonych wymagań w/w przepisów grozi naliczeniem Spółce wysokich kar pieniężnych, a także cofnięciem warunkowo przyznanego Gminie Miasto Rzeszów dofinansowania na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miasta oraz nieprzyznaniem dotacji Spółce na realizację zgłoszonych do dofinansowania zadań.

Przewidywany koszt modernizacji części biologicznej Oczyszczalni Ścieków, który pierwotnie szacowany był na 25 mln zł. obecnie, na podstawie wstępnych kosztorysów wyniesie około 45,0 mln zł.

Chcąc pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych, MPWiK musi zabezpieczyć środki finansowe na wkład własny, stanowiący co najmniej połowę wartości inwestycji oraz na finansowanie realizacji zadania do czasu przyznania dofinansowania, które może nastąpić nawet po kilku miesiącach od złożenia wniosku i rozpoczęcia realizacji inwestycji. Z tego względu gromadzone są przez Spółkę środki finansowe na realizację powyższego, priorytetowego zadania.

Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa na modernizację części biologicznej Oczyszczalni Ścieków. Pierwotnie planowane było rozpoczęcie realizacji zadania w roku 2013. Jednak ze względu na występujące opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji, wynikające m. in. z przedłużającej się procedury uzyskania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia jak również z konieczności przeprowadzenia szeregu konsultacji wynikających ze stopnia skomplikowania zadania, jego realizacja rozpocznie się w roku 2014 i będzie kontynuowana w roku 2015. Z tego względu środki przeznaczone na realizację zadania w roku 2013 zostały przesunięte na rok 2014, gdyż wtedy nastąpi spiętrzenie robót, a tym samym wydatków.

Ponadto, konieczne jest już teraz uwzględnienie potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na realizację i zakończenie modernizacji oczyszczalni w 2015r. oraz dla pozostałych zadań, zgłoszonych do dofinansowania ze środków unijnych w ramach perspektywy 2014 – 2020 i to zarówno na wkład własny jak i finansowanie ich realizacji do czasu otrzymania dotacji.

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2012-2014 realizowany będzie ze środków:

- amortyzacji,
- zysku netto,
- pozostałych środków z lat ubiegłych z przeniesionymi zadaniami pomniejszonych o spłatę pożyczek i kredytów.

DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH  
PROKURENT

Inż. Robert Nędza

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Adam Tunia

Załącznik do Uchwały  
Nr LXIII/1151/2013  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 14 listopada 2013r.

*Miejskie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
35-055 Rzeszów, ul. Naruszewicza 18*



**PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI  
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH  
I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH  
MPWiK Sp. z o.o. NA LATA 2012-2014**



PREZES ZARZĄDU

**AKTUALIZACJA**

*mgr inż. Adam Tunia*

*Rzeszów, wrzesień 2013r.*

DYREKTOR DZIAŁ. TECHNICZNYCH  
PROKURENT

*inż. Robert Nędza*

## SPIS TREŚCI:

### CZEŚĆ OPISOWA

1. Cel wprowadzonych zmian .....	3
2. Założenia planu trzyletniego.....	5
3. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w latach 2012÷2014 .....	8
4. Realizacja planu, źródła finansowania inwestycji.....	14

### CZEŚĆ TABELARYCZNA

Tab. nr 1. Inwestycje 2012r.....	15
Tab. nr 2. Zakupy inwestycyjne 2012r.....	29
Tab. nr 3. Remonty 2012r.....	31
Tab. nr 4. Inwestycje 2013r.....	34
Tab. nr 5. Zakupy inwestycyjne 2013r.....	49
Tab. nr 6. Remonty 2013r.....	52
Tab. nr 7. Inwestycje 2014r.....	55
Tab. nr 8. Zakupy inwestycyjne 2014r.....	64
Tab. nr 9. Remonty 2014r.....	66

## **1. Cel wprowadzonych zmian**

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 123, poz. 858), Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzeszowie opracowała „Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. na lata 2012-2014”, który został zatwierdzony przez Radę Miasta Rzeszowa Uchwałą Nr XIV/293/2011 z dnia 12 lipca 2011r., a następnie zmieniony Uchwałą Nr XLII/799/2012 z dnia 13 listopada 2012r.

Wartość planowanych inwestycji i remontów na lata 2012–2014, w szczególności na rok 2012 i 2013 wynikała głównie z potrzeby modernizacji oczyszczalni ścieków oraz potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców w zakresie budowy, rozbudowy i remontów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Rzeszowa.

Z powodu zmian w zakresie rzeczowym, kosztowym i czasowym dla planowanych przedsięwzięć, wynikających m. in. z opóźnień w załatwieniu spraw formalno-prawnych, a tym samym w zakończeniu prac projektowych i uzyskaniu pozwoleń na budowę, jak również w związku z niższym kosztem realizacji zadań w zakresie budowy sieci wod.-kan. w stosunku do wartości kosztorysowych, **zaszła konieczność aktualizacji powyższego Planu.**

Zmiany wprowadzone w planie inwestycji i remontów MPWiK oraz związane z tym przesunięcia środków zabezpieczają realizację **sztandarowej** dla Spółki i Gminy Miasto Rzeszów inwestycji, tj. **modernizację biologicznej części Oczyszczalni Ścieków.**

W chwili obecnej **jest to priorytetowe zadanie ze względu na konieczność spełnienia wymogów zmieniających się przepisów** prawa unijnego i polskiego w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. W dniu 30 września 2014r. traci ważność obecnie obowiązujące pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie ścieków do rz. Wisłok. W celu uzyskania nowego pozwolenia konieczne jest przystosowanie oczyszczalni do aktualnych wymogów ustawy Prawo Wodne oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14.07.2006r. ( Dz. U. Nr 137 poz. 984 z 2006r.) w zakresie parametrów

ścieków oczyszczonych, w tym związków azotu i fosforu, które są przekraczane.

**Niespełnienie** zaostorzonych wymagań w/w przepisów grozi naliczeniem Spółce **wysokich kar pieniężnych**, a także **cofnięciem warunkowo przyznanego Gminie Miasto Rzeszów dofinansowania na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miasta oraz nieprzyznaniem dotacji Spółce na realizację zgłoszonych do dofinansowania zadań.**

Przewidywany **koszt modernizacji części biologicznej** Oczyszczalni Ścieków, który pierwotnie szacowany był na 25 mln zł. obecnie, na podstawie wstępnych kosztorysów wyniesie około **45,0 mln zł.**

Chcąc pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych, MPWiK musi zabezpieczyć środki finansowe na **wkład własny**, stanowiący co najmniej połowę wartości inwestycji oraz na finansowanie realizacji zadania do czasu przyznania dofinansowania, które może nastąpić nawet po kilku miesiącach od złożenia wniosku i rozpoczęcia realizacji inwestycji. Z tego względu gromadzone są przez Spółkę środki finansowe na realizację powyższego, priorytetowego zadania.

Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa na modernizację części biologicznej Oczyszczalni Ścieków. Pierwotnie planowane było rozpoczęcie realizacji zadania w roku 2013. Jednak ze względu na występujące opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji, wynikające m. in. z przedłużającej się procedury uzyskania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia jak również z konieczności przeprowadzenia szeregu konsultacji wynikających ze stopnia skomplikowania zadania, jego realizacja rozpocznie się w roku 2014 i będzie kontynuowana w roku 2015. Z tego względu środki przeznaczone na realizację zadania w roku 2013 zostały przesunięte na rok 2014, gdyż wtedy nastąpi spiętrzenie robót, a tym samym wydatków.

Ponadto, konieczne jest już teraz uwzględnienie potrzeby zabezpieczenia środków finansowych **na realizację i zakończenie modernizacji oczyszczalni w 2015r.** oraz dla pozostałych zadań, zgłoszonych do dofinansowania ze środków unijnych w ramach perspektywy 2014 – 2020 i to zarówno na wkład własny jak i finansowanie ich realizacji do czasu otrzymania dotacji.

## **2. Założenia planu trzyletniego**

### **2.1. Inwestycje**

**Obowiązujący** trzyletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. zakładał w latach 2012÷2014 realizację zadań inwestycyjnych o łącznej wartości **86 963,2 tys. zł,**

w tym realizację:

– w 2012r.	<b>23 301,1 tys. zł</b>
– w 2013r.	<b>30 004,5 tys. zł</b>
– w 2014r.	<b>33 657,6 tys. zł</b>

**Aktualizacja** w/w planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. zakłada w latach 2012÷2014 wykonanie zadań inwestycyjnych o łącznej wartości **75 428,9 tys. zł,**

w tym realizację:

– w 2012r. na kwotę	<b>23 519,8 tys. zł</b>
– w 2013r. na kwotę	<b>20 531,2 tys. zł</b>
– w 2014r. na kwotę	<b>31 377,9 tys. zł</b>

### **2.2. Remonty**

**Obowiązujący** Plan zakładał również wykonanie w latach 2012÷2014 remontów o łącznej wartości **4 823,0 zł,**

w tym realizację:

– w 2012r.	<b>1 593,0 tys. zł</b>
– w 2013r.	<b>1 662,0 tys. zł</b>
– w 2014r.	<b>1 568,0 tys. zł</b>



**Aktualizacja** w/w Planu zakłada wykonanie w latach 2012÷2014 remontów o łącznej wartości **3 176,4 tys. zł**,

w tym realizację:

- w 2012r. **770,4 tys. zł**
- w 2013r. **1 624,0 tys. zł**
- w 2014r. **782,0 tys. zł**

### **2.3. Inwestycje i remonty w układzie tabelarycznym**

Zmiany w planie na rok 2012 przedstawia poniższa tabela:

	Plan 2012 w tys. zł netto	Wykonanie Planu 2012 w tys. zł netto
1	2	3
Inwestycje własne	5 585,5	6 368,7
Inwestycje zlecone	15 767,2	15 167,1
Razem inwestycje własne i zlecone	21 352,7	21 535,8
Zakupy inwestycyjne	1 948,4	1 984,0
Ogółem inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 301,1	23 519,8
Remonty	1 593,0	770,4
Ogółem zadania inwestycyjne i remontowe	24 894,1	24 290,2

Zmiany w planie na rok 2013 przedstawia poniższa tabela:

	Plan 2013 w tys. zł netto	Plan 2013 po aktualizacji w tys. zł netto
1	2	3
Inwestycje własne	5 346,4	6 759,0
Inwestycje zlecone	23 290,1	11 190,0
Razem inwestycje własne i zlecone	28 636,5	17 949,0
Zakupy inwestycyjne	1 368,0	2 582,2
Ogółem inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 004,5	20 531,2
Remonty	1 662,0	1 624,0
Ogółem zadania inwestycyjne i remontowe	31 666,5	22 155,2

Zmiany w planie na rok 2014 przedstawia poniższa tabela:

	Plan 2014 w tys. zł netto	Plan 2014 po aktualizacji w tys. zł netto
1	2	3
Inwestycje własne	4 434,8	6 382,7
Inwestycje zlecone	28 922,8	24 807,2
Razem inwestycje własne i zlecone	33 357,6	31 189,9
Zakupy inwestycyjne	300,0	188,0
Ogółem inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 657,6	31 377,9
Remonty	1 568,0	782,0
Ogółem zadania inwestycyjne i remontowe	35 225,6	32 159,9

### 3. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w latach 2012÷2014

Zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Rzeszowa nr XLII/799/2012 z dnia 13 listopada 2012r. Plan Inwestycji i Remontów zakładał realizację w 2012r.:

zadań inwestycyjnych na kwotę	23 301,1 tys. zł
zadań remontowych na kwotę	1 593,0 tys. zł
<b>RAZEM</b>	<b>24 894,1 tys. zł</b>

Wykonanie Planu Inwestycji i Remontów w 2012r.:

zadań inwestycyjnych na kwotę	23 519,8 tys. zł
zadań remontowych na kwotę	770,4 tys. zł
<b>RAZEM</b>	<b>24 290,2 tys. zł</b>

w tym:

	PLAN	WYKONANIE
1. ZUW Zwięczyca (str. 15, tab. 1.I)	2 167,0 tys. zł	2 185,0 tys. zł
2. Oczyszczalnia Ścieków – część mechaniczna (str. 16, tab. 1.II)	3 833,0 tys. zł	3 832,3 tys. zł
3. Sieci wod.-kan. (str. 17-22, tab. 1.III)	13 923,8 tys. zł	14 445,1 tys. zł
4. Opracowywane projekty (str. 23-26, tab. 1.IIIa)	597,2 tys. zł	243,2 tys. zł
5. Hydrofornie, przepompownie ścieków, inne (str. 27-28, tab. 1.IV, 1.V, 1.VI)	831,7 tys. zł	830,2 tys. zł
6. Zakupy inwestycyjne (str. 29-30, tab. 2)	1 948,4 tys. zł	1 984,0 tys. zł
<b>RAZEM INWESTYCJE</b>	<b>23 301,1 tys. zł</b>	<b>23 519,8 tys. zł</b>
7. Remonty (str. 31-33, tab. 3)	1 593,0 tys. zł	770,4 tys. zł
<b>RAZEM INWESTYCJE I REMONTY</b>	<b>24 894,1 tys. zł</b>	<b>24 290,2 tys. zł</b>

Podział inwestycji i remontów realizowanych przez MPWiK w roku 2012 w wykonawstwie własnym i zleconym przedstawia się następująco:

### **I. Wykonawstwo własne:**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
a) sieci wod.-kan. (str. 17-22, tab. 1)	3 791,9 tys. zł	4 366,9 tys. zł
b) pozostałe inwestycje (str. 15-28, tab. 1)	1 793,6 tys. zł	2 001,8 tys. zł
c) remonty (str. 31-33, tab. 3)	372,0 tys. zł	360,6 tys. zł
<b>RAZEM WYKONAWSTWO WŁASNE</b>	<b>5 957,5 tys. zł</b>	<b>6 729,3 tys. zł</b>

### **II. Wykonawstwo zleczone:**

	<b>PLAN</b>	<b>AKTUALIZACJA</b>
a) sieci wod.-kan. (str. 17-22, tab. 1)	10 131,9 tys. zł	10 078,2 tys. zł
b) pozostałe inwestycje (str. 15-28, tab. 1)	5 635,3 tys. zł	5 088,9 tys. zł
c) remonty (str. 31-33, tab. 3)	1 221,0 tys. zł	409,8 tys. zł
<b>RAZEM WYKONAWSTWO ZLECONE</b>	<b>16 988,2 tys. zł</b>	<b>15 576,9 tys. zł</b>

Zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Rzeszowa nr XLII/799/2012 z dnia 13 listopada 2012r. Plan Inwestycji i Remontów zakładał realizację w 2013r.:

zadań inwestycyjnych na kwotę	30 004,5 tys. zł
zadań remontowych na kwotę	1 662,0 tys. zł
<b>RAZEM</b>	<b>31 666,5 tys. zł</b>

Aktualizacja Planu Inwestycji i Remontów zakłada realizację w 2013r.:

zadań inwestycyjnych na kwotę	20 531,2 tys. zł
zadań remontowych na kwotę	1 624,0 tys. zł
<b>RAZEM</b>	<b>22 155,2 tys. zł</b>

w tym:

	PLAN	AKTUALIZACJA
1. ZUW Zwiężczyca (str. 34, tab. 4.I)	215,0 tys. zł	365,0 tys. zł
2. Oczyszczalnia Ścieków (str. 35-36, tab. 4.II)		
• część biologiczna	6 902,2 tys. zł	760,0 tys. zł
• część mechaniczna	5 580,0 tys. zł	2 537,0 tys. zł
3. Sieci wod.-kan. (str. 37-43, tab. 4.III)	13 265,9 tys. zł	13 173,0 tys. zł
4. Opracowywane projekty (str. 44-46, tab. 4.IIIa)	753,4 tys. zł	168,0 tys. zł
5. Hydrofornie, przepompownie ścieków, automatyka (str. 47-48, tab. 4.IV i 4.V)	1 920,0 tys. zł	946,0 tys. zł
6. Zakupy inwestycyjne (str. 49-51, tab. 5)	1 368,0 tys. zł	2 582,2 tys. zł
<b>RAZEM INWESTYCJE</b>	<b>30 004,5 tys. zł</b>	<b>20 531,2 tys. zł</b>
7. Remonty (str. 52-54, tab. 3)	1 662,0 tys. zł	1 624,0 tys. zł
<b>RAZEM INWESTYCJE I REMONTY</b>	<b>31 666,5 tys. zł</b>	<b>22 155,2 tys. zł</b>

Podział inwestycji i remontów realizowanych przez MPWiK w roku 2013 w wykonawstwie własnym i zleconym przedstawia się następująco:

### **I. Wykonawstwo własne:**

	<b>PLAN</b>	<b>AKTUALIZACJA</b>
a) sieci wod.-kan. (str. 37-43, tab. 4)	3 930,4 tys. zł	5 062,0 tys. zł
b) pozostałe inwestycje (str. 34-48, tab. 4)	1 416,0 tys. zł	1 697,0 tys. zł
c) remonty (str. 52-54, tab. 6)	465,0 tys. zł	442,0 tys. zł
<b>RAZEM WYKONAWSTWO WŁASNE</b>	<b>5 811,4 tys. zł</b>	<b>7 201,0 tys. zł</b>

### **II. Wykonawstwo zleczone:**

	<b>PLAN</b>	<b>AKTUALIZACJA</b>
a) sieci wod.-kan. (str. 37-43, tab. 4)	9 335,5 tys. zł	8 111,0 tys. zł
b) pozostałe inwestycje (str. 34-48, tab. 4)	13 954,6 tys. zł	3 079,0 tys. zł
c) remonty (str. 52-54, tab. 6)	1 197,0 tys. zł	1 182,0 tys. zł
<b>RAZEM WYKONAWSTWO ZLECONE</b>	<b>24 487,1 tys. zł</b>	<b>12 372,0 tys. zł</b>

Zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Rzeszowa nr XLII/799/2012 z dnia 13 listopada 2012r. Plan Inwestycji i Remontów zakładał realizację w 2014r.:

zadań inwestycyjnych na kwotę	33 657,6 tys. zł
zadań remontowych na kwotę	1 568,0 tys. zł
<b>RAZEM</b>	<b>35 225,6 tys. zł</b>

Aktualizacja Planu Inwestycji i Remontów zakłada realizację w 2014r.:

zadań inwestycyjnych na kwotę	31 377,9 tys. zł
zadań remontowych na kwotę	782,0 tys. zł
<b>RAZEM</b>	<b>32 159,9 tys. zł</b>

w tym:

	PLAN	AKTUALIZACJA
1. Oczyszczalnia Ścieków – część biologiczna wraz z drogami i placami (str. 56, tab. 7.II)	26 097,8 tys. zł	18 844,2 tys. zł
2. ZUW Zwiężczyca (str. 55, tab. 7.I)	2 260,0 tys. zł	2 320,0 tys. zł
3. Sieci wod.-kan. (str. 57-60, tab. 7.III)	4 362,0 tys. zł	8 985,7 tys. zł
4. Opracowywane projekty (str. 61-62, tab. 7.IIIa)	58,0 tys. zł	255,0 tys. zł
5. Hydrofornie, przepompownie ścieków (str. 63, tab. 7.IV)	579,8 tys. zł	785,0 tys. zł
6. Zakupy inwestycyjne (str. 64-65, tab. 8)	300,0 tys. zł	188,0 tys. zł
<b>RAZEM INWESTYCJE</b>	<b>33 657,6 tys. zł</b>	<b>31 377,9 tys. zł</b>
7. Remonty (str. 66-68, tab. 3)	1 568,0 tys. zł	782,0 tys. zł
<b>RAZEM INWESTYCJE I REMONTY</b>	<b>35 225,6 tys. zł</b>	<b>32 159,9 tys. zł</b>

Podział inwestycji i remontów realizowanych przez MPWiK w roku 2014 w wykonawstwie własnym i zleconym przedstawia się następująco:

### **I. Wykonawstwo własne:**

	<b>PLAN</b>	<b>AKTUALIZACJA</b>
a) sieci wod.-kan. (str. 57-60, tab. 7)	2 697,0 tys. zł	5 877,7 tys. zł
b) pozostałe inwestycje (str. 55-63, tab. 7)	1 737,8 tys. zł	505,0 tys. zł
c) remonty (str. 66-68, tab. 9)	715,0 tys. zł	607,0 tys. zł
<b>RAZEM WYKONAWSTWO WŁASNE</b>	<b>5 149,8 tys. zł</b>	<b>6 989,7 tys. zł</b>

### **II. Wykonawstwo zlecone:**

	<b>PLAN</b>	<b>AKTUALIZACJA</b>
a) sieci wod.-kan. (str. 57-60, tab. 7)	1 665,0 tys. zł	3 108,0 tys. zł
b) pozostałe inwestycje (str. 55-63, tab. 7)	27 257,8 tys. zł	21 699,2 tys. zł
c) remonty (str. 66-68, tab. 9)	853,0 tys. zł	175,0 tys. zł
<b>RAZEM WYKONAWSTWO ZLECONE</b>	<b>29 775,8 tys. zł</b>	<b>24 982,2 tys. zł</b>



#### **4. Realizacja planu, źródła finansowania inwestycji**

Zadania ujęte w aktualizacji Planu będą realizowane w systemie własnym i zleconym. W systemie zleconym będą realizowane te zadania, które ze względu na wymaganą technologię i konieczność zastosowania specjalistycznego sprzętu nie będą możliwe do realizacji siłami własnymi przedsiębiorstwa.


Aktualizacja planu uwzględnia możliwości finansowania przedsiębiorstwa oraz hierarchię potrzeb w zakresie utrzymania sprawności obiektów i urządzeń.

Plan inwestycji i remontów na lata 2012÷2014 realizowany będzie ze środków:

- amortyzacji,
- zysku netto,
- pozostałych środków z lat ubiegłych z przeniesionymi zadaniami pomniejszonych o spłatę pożyczek i kredytów.

Źródła finansowania inwestycji w poszczególnych latach:

<i>Kategoria</i>	<i>Lata</i>			<i>w tys. zł</i>
	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	
1. Planowana amortyzacja	19 500,0	21 200,0	21 300,0	
2. Planowany zysk netto	1 500,0	1 700,0	1 700,0	
3. Środki z poprzednich lat wraz z przeniesionymi zadaniami	5 960,0	5 909,5	11 818,1	
4. Spłata kredytów i pożyczek	- 3 440,2	- 3 440,2	- 3 440,2	
<b>Razem środki własne na inwestycje</b>	<b>23 519,8</b>	<b>25 369,3</b>	<b>31 377,9</b>	
Planowane wykonanie inwestycji	- 23 519,8	- 20 531,2	- 31 377,9	
<b>Środki pozostające na inwestycje</b>	<b>0,0</b>	<b>4 838,1</b>	<b>0,0</b>	

DYREKTOR  
d/s Ekonomiczno-Finansowych  
GŁÓWNY KSIĘZ  
PROKUR  
  
mgr Joanna Sobolak

**TAB. NR 1. INWESTYCJE 2012r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2012 rok			Wykonanie Planu w 2012 rok		
		Plan w tys. zł netto	zlecone	własne	Wykonanie Planu w tys. zł netto	zlecone	własne
<b>I. ZUW ZWIĘCZYCA</b>							
1.	Przebudowa (modernizacja) obiektów i urządzeń ZUW	180,0		180,0	197,7		197,7
2.	Regeneracja złóż filtrów węglowych	987,0	987,0		990,8	990,8	
3.	Modernizacja elewacji budynków ZUW I	950,0	950,0		947,8	946,3	1,5
4.	Modernizacja chodników	35,0	35,0		33,8	33,8	
5.	Modernizacja systemu pomiarów na Stacji Ostonowej	15,0		15,0	14,9		14,9
	<b>Razem ZUW Zwięczyca:</b>	<b>2 167,0</b>	<b>1 972,0</b>	<b>195,0</b>	<b>2 185,0</b>	<b>1 970,9</b>	<b>214,1</b>

**TAB. NR 1. INWESTYCJE 2012r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2012 rok			Wykonanie Planu w 2012 rok		
		Plan w tys. zł netto	zlecone	własne	Wykonanie Planu w tys. zł netto	zlecone	własne
<b>II. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW</b>							
1.	Budowa suszarni mechanicznej osadu przefermentowanego - projekt	500,0 płatne w 2013 roku	500,0 płatne w 2013 roku		0,0	0,0	
2.	Rozbudowa (modernizacja) ciągu biologicznego oczyszczania ścieków - projekt	1 200,0 płatne w 2013 roku	1 200,0 płatne w 2013 roku		48,4	48,4	
3.	Modernizacja krat schodkowych i montaż prasopłuczki do kratek, likwidacja odoru, hermetyzacja	750,0	380,0	370,0	877,5	460,0	417,5
4.	Modernizacja zbiornika retencyjnego	160,0	0,0	160,0	130,4		130,4
5.	Modernizacja dwóch osadników wtórnych (ob. 3.3 i 3.4)	2 270,0	2 270,0		2 270,0	2 270,0	
6.	Modernizacja Pompowni przy ul. Styki	350,0	0,0	350,0	350,5		350,5
7.	Modernizacja Pompowni ścieków przy ul. Trembeckiego	280,0	180,0	100,0	112,3	2,5	109,8
8.	Ogrodzenie pompowni ścieków ul. Trembeckiego L = 160,0 mb	23,0		23,0	22,7		22,7
9.	Roboty towarzyszące inwestycjom własnym				20,5	20,5	
	<b>Razem Oczyszczalnia Ścieków:</b>	<b>3 833,0</b>	<b>2 830,0</b>	<b>1 003,0</b>	<b>3 832,3</b>	<b>2 801,4</b>	<b>1 030,9</b>

**TAB. NR 1. INWESTYCJE 2012r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2012 rok			Wykonanie Planu w 2012 rok		
		Plan w tys. zł netto	zlecone	własne	Wykonanie Planu w tys. zł netto	zlecone	własne
<b>III. SIĘĆ WOD.-KAN.</b>							
1.	Przebudowa (modernizacja) magistrali wodociągowej ø 400, dł. L = 1086,0mb przy ul. Rejtana- etap I - metodą bezwykopową compact pipe	1 320,0	1 320,0		1 320,2	1 320,2	
2.	Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na Załężu (kontynuacja zadania w 2013r.)	2 100,0 płatne w 2013 roku	2 100,0 płatne w 2013 roku		11,0	11,0	
3.	Przebudowa (modernizacja) sieci wodociągowej ulic: Grudniowej, Wrześniowej, Sierpniowej L=450 mb z rur PE TS ø 90	50,0		50,0	0,0	0,0	
4.	Przebudowa (wymiana) węzłów zasuw i hydrantów oraz krótkich odcinków sieci	600,0		600,0	934,9		934,9
5.	Roboty towarzyszące inwestycjom własnym (opłaty za umieszczenie uzbrojenia w pasie drogowym, odtworzenia nawierzchni dróg , podwierty, decyzje, wypisy, wyrisy, mapy i odbitki, wynajem sprzętu)	400,0	400,0		545,7	545,7	

**TAB. NR 1. INWESTYCJE 2012r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2012 rok			Wykonanie Planu w 2012 rok		
		Plan w tys. zł netto	zlecone	własne	Wykonanie Planu w tys. zł netto	zlecone	własne
<b>III. SIEĆ WOD.-KAN. (ciąg dalszy)</b>							
6.	Przebudowa sieci wodoc.dn 40 mm i dn 50 mm (od magistrali DN 400 mm) na rurociąg ø110 mm PE, L=382mb przy ul. Jarowej (dawna Zwięczyca) rejon ul. Nowogrodzkiej	80,0		80,0	73,8		73,8
7.	Budowa wodociągu ø 160 mm przy ul. Leśnej II etap L= 1500 mb z rur PETS ø 160	300,0		300,0	307,5		307,5
8.	Budowa magistrali wodociągowej ø300 wzdłuż ul. Wiktora L=1140 mb	342,2		342,2	342,2		342,2
9.	Uzbrojenie terenów w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ø 200 L=358,5 mb przy ul. Zawiszy Czarnego	79,7	79,7		79,7	79,7	
10.	Przebudowa sieci wodoc. ø150 przy ul. Rejtana od ul. Lwowskiej do ul. Kustronia L= 682,0 mb	230,0		230,0	261,4		261,4
11.	Montaż hydrantów na Osiedlu Miłocin rejon ul. Cynamonowej (6 szt.)	48,1		48,1	48,0		48,0
12.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową istniejącej przepompowni ścieków położonej w ul. Senatorskiej L=861,5mb	338,0	338,0		338,1	338,1	

**TAB. NR 1. INWESTYCJE 2012r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2012 rok			Wykonanie Planu w 2012 rok		
		Plan w tys. zł netto	zlecone	własne	Wykonanie Planu w tys. zł netto	zlecone	własne
<b>III. SIĘĆ WOD.-KAN. (ciąg dalszy)</b>							
13.	Sieć wodociągowa w ul. Senatorskiej L=1020,0mb Ø90mm	66,6		66,6	66,6		66,6
14.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Podkarpackiej metodą bezwykopową z powiększeniem średnicy z Ø300mm na Ø500mm L=1200mb (kontynuacja zadania z 2011r.)	2 600,0	2 600,0		2 600,0	2 600,0	
15.	Przełączenie pompowni ścieków Miła I i Miła II do kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej - L=778,0mb	1 650,0	1 650,0		1 650,9	1 650,9	
16.	Budowa hydroforni przy ul. Wiktora	1 000,0	1 000,0		1 000,1	1 000,1	
17.	Budowa kanalizacji sanitarnej Ø160÷200, L=1060,0 mb na os. Przybyszówka – etap III i IV w rejonie ulic Ługowej, Brackiej, Dębickiej, Pańskiej, Świdrówka, Magórskiej w Rzeszowie	168,0	168,0		168,0	168,0	
18.	Budowa kanalizacji sanitarnej ø1200 w ul. Rejtana - Lwowska - L=226,0mb (zadanie z 2010r.)	1 852,0	1 852,0		1 852,1	1 852,1	
19.	Wykonanie odprowadzenia ścieków z dzielnicy Budziwój do kanalizacji miejskiej (Ø110, 160, 280mm L=1055,0mb)	650,0		650,0	719,2		719,2

**TAB. NR 1. INWESTYCJE 2012r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2012 rok			Wykonanie Planu w 2012 rok		
		Plan w tys. zł netto	zlecone	własne	Wykonanie Planu w tys. zł netto	zlecone	własne
<b>III. SIEĆ WOD.-KAN. (ciąg dalszy)</b>							
20.	Przebudowa sieci wodociągowej na os. Staromieście w ulicach Borowej i Ornej L=1900,0mb Ø32-160 mm	354,0		354,0	102,9		102,9
21.	Rozbudowa sieci wodociągowej Rzeszów - Słocina, spięcie wodociągu w rejonie ul. Wieniawskiego, Karpa, Jasińskiego Ø160mm L=165,0 mb	67,0		67,0	69,9		69,9
22.	Połączenie stref Słocina - Sowińskiego - Wieniawskiego - Ø110-Ø160mm L=200,0mb	61,0		61,0	61,2		61,2
23.	Modernizacja kanalizacji sanitarnej przy ul. Żeromskiego Ø 200 L = 60,0 mb	42,8		42,8	42,8		42,8
24.	Przebudowa sieci wodociągowej (Ø32-100mm) w ul. Kopernika w Boguchwale I Etap - 957 mb	220,0		220,0	270,2		270,2
25.	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Azaliowej metodą bezwykopową Ø200mm L=115,0mb	124,0	124,0		44,0	44,0	
26.	Budowa przepompowni wody w rejonie ul. Żeglarskiej z przyłączeniem do sieci wodociągowej PE2x50mb Ø160mm	96,9	96,9		0,0	0,0	
27.	Wymiana przyłączy wodociągowych	300,0		300,0	372,8		372,8

**TAB. NR 1. INWESTYCJE 2012r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2012 rok			Wykonanie Planu w 2012 rok		
		Plan w tys. zł netto	zlecone	własne	Wykonanie Planu w tys. zł netto	zlecone	własne
<b>III. SIEĆ WOD.-KAN. (ciąg dalszy)</b>							
28.	Sieć wodociągowa ul. Ługowa PEØ90mm, L=290,0 mb	38,4		38,4	38,4		38,4
29.	Sieć wodociągowa ( PEØ110mm L=178,5mb) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w rejonie ul. Borowej w Rzeszowie	23,3		23,3	23,3		23,3
30.	Budowa sieci wodociągowej (Ø90-376mb) dla 7 budynków mieszkalnych przy ul. Przybyszowskiej w Rzeszowie	40,6		40,6	40,6		40,6
31.	Sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borowej w Rzeszowie PCV Ø200mm L=328,0mb	73,9	73,9		46,9	46,9	
32.	Kanalizacja sanitarna Ø200 dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w rejonie ul. Borowej w Rzeszowie - L=188,0mb				27,1	27,1	
33.	Budowa kanalizacji sanitarnej Ø200 dla 7 budynków mieszkalnych przy ul. Przybyszowskiej w Rzeszowie - L=256,0mb	81,0	81,0		45,0	45,0	
34.	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Dębickiej Ø90mm, L=280,0mb	20,6		20,6	20,6		20,6



**TAB. NR 1. INWESTYCJE 2012r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2012 rok			Wykonanie Planu w 2012 rok		
		Plan w tys. zł netto	zlecone	własne	Wykonanie Planu w tys. zł netto	zlecone	własne
<b>III. SIEĆ WOD.-KAN. (ciąg dalszy)</b>							
35.	Modernizacja kanału sanitarnego Ø300mm położonego w ul. Betleja L=94,0mm	49,4		49,4	49,4		49,4
36.	Sieć wodociągowa w rejonie ul. Wieniawskiego i ul. K. Karpa L=607mb	100,0		100,0	94,5		94,5
37.	Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Wieniawskiego i ul. K. Karpa L=658,5mb	55,0		55,0	132,0		132,0
38.	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Przybyszówka - IV etap	348,4	348,4		348,4	348,4	
39.	Przebusowa sieci wodociągowej ø50mm na PE ø90 przy ul. Zawiszy Czarnego L=208,0mb - 11 węzłów, 2 podwierty	52,9		52,9	28,1		28,1
40.	Sieć wodociągowa w ul. Tarnowskiej - L=2185mb				231,7		231,7
41.	Sieć wodociągowa przy ul. Miłej - L=174,0mb				34,9		34,9
42.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej Ø600mm przy al. Wyzwolenia od ul. Torowej do ul. Ujejskiego L=390,0mb				1,0	1,0	
	<b>Razem sieci wod.-kan.:</b>	<b>13 923,8</b>	<b>10 131,9</b>	<b>3 791,9</b>	<b>14 445,1</b>	<b>10 078,2</b>	<b>4 366,9</b>

**TAB. NR 1. INWESTYCJE 2012r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2012 rok			Wykonanie Planu w 2012 rok		
		Plan w tys. zł netto	zlecone	własne	Wykonanie Planu w tys. zł netto	zlecone	własne
<b>Illa. Opracowywane projekty</b>							
1.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko etap I - magistrala wodociągowa L=3,1km - pompownie wody PI i PII - zbiorniki wyrównawcze - kanalizacja sanitarna L=3,7km - zasilanie energetyczne - stacja trafo	349,6	349,6		0,0	0,0	
2.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko etap II - kanalizacja sanitarna od ul. Miłocińskiej do przepompowni ścieków Staromieście przy ul. Wioślarskiej - przebudowa / rozbudowa pompowni ścieków przy ul. Wioślarskiej i kolektorów tłocznych	350,0 płatne w 2013 roku	350,0 płatne w 2013 roku		0,0	0,0	
3.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Załęże w rejonie ul. Św. Floriana i Kwarcowa	170,0 płatne w 2013 roku	170,0 płatne w 2013 roku		0,0	0,0	
4.	Projekt na przebudowę (modernizację) wodociągu ø100mm w ul. Langiewicza od ul. Unii Lubelskiej do ul. Z. Chrzanowskiej L=410mb	20,0		20,0	19,7		19,7

**TAB. NR 1. INWESTYCJE 2012r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2012 rok			Wykonanie Planu w 2012 rok		
		Plan w tys. zł netto	zlecone	własne	Wykonanie Planu w tys. zł netto	zlecone	własne
<b>IIIa. Opracowywane projekty (ciąg dalszy)</b>							
5.	Projekt przebudowy (modernizacji) sieci wod. ø200 żeliwo w ul. Siemieńskiego L=220mb	10,0		10,0	10,1		10,1
6.	Wykonanie projektu przebudowy sieci wodociągowej ø40 mm i ø50mm (od magistrali DN400mm) na rurociąg PE, 110mm, L=700mb przy ul. Jarowej (dawna Zwiężczyca) rejon ul. Nowogrodzkiej	10,4		10,4	10,4		10,4
7.	Budowa kanału przelewowego Ø600mm z pompowni przy ul. Chodkiewicza do studni rozprężnej w ul. Lenartowicza L=50,0mb	6,5		6,5	9,9		9,9
8.	Przebudowa sieci wodociągowej Ø100mm wraz z przyłączami w ul. Saperów L=260,0mb	14,0		15,2	14,2		14,2
9.	Przebudowa sieci wodociągowej z rur azbesto - cementowych Ø 150 na rury PE w ul. Spiechowicza L=380,0mb	15,2		14,0	15,1		15,1
10.	Przebudowa przyłącza wody do budynku 1a przy ul. Południowej L=60,0mb Ø40	2,0		2,0	1,8		1,8
11.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej Ø200 w ul. Żeromskiego L=65,0mb	3,4		3,4	3,4		3,4

**TAB. NR 1. INWESTYCJE 2012r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2012 rok			Wykonanie Planu w 2012 rok		
		Plan w tys. zł netto	zlecone	własne	Wykonanie Planu w tys. zł netto	zlecone	własne
<b>Illa. Opracowywane projekty (ciąg dalszy)</b>							
12.	Przebudowa sieci wodociągowej Ø100 w ul. Kopernika w Boguchwale	6,9		6,9	6,9		6,9
13.	Budowa wodociągu celem zaopatrzenia z miejskiej sieci wodociągowej budynków mieszkalnych położonych przy ul. Leśnej w Rzeszowie - etap II oraz wymiana istniejącego wodociągu Ø32mm na PEØ160mm L=1300,0mb	21,2		21,2	21,2		21,2
14.	Budowa przepompowni wody w rejonie ul. Żeglarskiej z przyłączeniem do sieci wodociągowej PE2x50mb Ø160mm	16,1		16,1	16,1		16,1
15.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Al.Wyzwolenia od ul. Torowej do Warszawskiej	6,0		6,0	0,0		0,0
16.	Rozbudowa (modernizacja) przepompowni ścieków ul. Zielona	3,5		3,5	6,2		6,2
17.	Projekt przebudowy sieci wodociągowej Ø50 L=150,0mb i kanalizacji sanitarnej Ø200 L=150,0mb w ul. Leopolda Staffa	10,0		10,0	10,1		10,1
18.	Projekt przebudowy sieci wodociągowej Ø50 L=200,0mb przy ul. Zawiszy Czarnego	17,9		17,9	17,8		17,8

**TAB. NR 1. INWESTYCJE 2012r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2012 rok			Wykonanie Planu w 2012 rok		
		Plan w tys. zł netto	zlecone	własne	Wykonanie Planu w tys. zł netto	zlecone	własne
<b>Illa. Opracowywane projekty (ciąg dalszy)</b>							
19.	Wymiana sieci wodociągowej $\varnothing 80\text{mm}$ i $\varnothing 100\text{mm}$ na wodociąg z rur PE $\varnothing 160\text{mm}$ w ul. St. Pigoń L=260mb	11,0		11,0	10,4		10,4
20.	Budowa sieci wodociągowej PE $\varnothing 160\text{mm}$ w rejonie ul. Zawiszy (spięcie wodociągu $\varnothing 160\text{mm}$ z wodociągiem $\varnothing 110\text{mm}$ ) L=180mb	13,5		13,5	8,9		8,9
21.	Budowa sieci wodociągowej PE $\varnothing 110\text{mm}$ w rejonie ul. Zawiszy L=140mb wraz z wymianą po trasie istniejącego wodociągu PVC $\varnothing 63\text{mm}$ na PE $\varnothing 110\text{mm}$ L=120mb (Razem 260mb)	13,0		13,0	8,6		8,6
22.	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 mm w rejonie ul. Krakowskiej-Ustrzyckiej L=115mb	11,0		11,0	0,0		0,0
23.	Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ornej i Borowej w Rzeszowie wraz z przejściem przez ul. Warszawską	36,0	12,0	24,0	20,2		20,2
24.	Roboty towarzyszące inwestycjom własnym				32,2	32,2	
	<b>Razem opracowywane projekty:</b>	<b>597,2</b>	<b>361,6</b>	<b>235,6</b>	<b>243,2</b>	<b>32,2</b>	<b>211,0</b>
	<b>Ogółem sieci wod. - kan. wraz z projektami</b>	<b>14 521,0</b>	<b>10 493,5</b>	<b>4 027,5</b>	<b>14 688,3</b>	<b>10 110,4</b>	<b>4 577,9</b>

**TAB. NR 1. INWESTYCJE 2012r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2012 rok			Wykonanie Planu w 2012 rok		
		Plan w tys. zł netto	zlecone	własne	Wykonanie Planu w tys. zł netto	zlecone	własne
<b>IV. HYDROFORNIE, PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW</b>							
1.	Rozbudowa (modernizacja) przepompowni ścieków ul. Zielona wraz z projektem	100,0		100,0	75,9		75,9
2.	Rozbudowa monitoringu przepompowni ścieków wraz z projektem	60,0		60,0	95,9		95,9
3.	Przebudowa placu manewrowego i parkingu przy ul. Krakowskiej 13	50,0	50,0		49,9	49,9	
4.	Przebudowa hydroforni przy ul. Krakowskiej	21,0	21,0		21,0	21,0	
5.	Przebudowa połączenia pomiędzy studnią rozdzielczą a studnią rozprężną w rejonie ulicy Chodkiewicza kanał Ø600x47,4mb wraz z modernizacją przepompowni	131,0	131,0		0,0	0,0	
6.	Hydrofornia ul. Beskidzka	100,0	68,0	32,0	105,8	70,2	35,6
7.	Rozbudowa (przebudowa) przepompowni ścieków na terenie Budziwoja	83,0		83,0	152,9		152,9
8.	Rozbudowa (modernizacja) przepompowni ścieków P - X przy ul. Budziwojskiej	50,0		50,0	44,8		44,8
9.	Stacja transformatorowa ul. Wiktora	96,0	96,0		99,6		99,6
10.	Hydrofornia ul. Żeglarska - wyposażenie AKPiA wraz z zasilaniem energetycznym	35,0		35,0	32,2		32,2
11.	Roboty towarzyszące inwestycjom własnym				37,5	37,5	
	<b>Razem Hydrofornie, przepompownie ścieków:</b>	<b>726,0</b>	<b>366,0</b>	<b>360,0</b>	<b>715,5</b>	<b>178,6</b>	<b>536,9</b>

**TAB. NR 1. INWESTYCJE 2012r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2012 rok			Wykonanie Planu w 2012 rok		
		Plan w tys. zł netto	zlecone	własne	Wykonanie Planu w tys. zł netto	zlecone	własne
<b>V. GŁÓWNY AUTOMATYK</b>							
1.	Monitoring sieci wodociągowej	73,3	73,3		82,3	73,4	8,9
2.	Budowa linii kablowej S/n łączącej przepompownię ścieków przy ul. Trembeckiego z przepompownią przy ul. Lubelskiej oraz oczyszczalnią ścieków, wraz z modernizacją rozdzielni - projekt	50,0 płatne w 2013 roku			0,0	0,0	
<b>Razem Główny Automatyk:</b>		<b>73,3</b>	<b>73,3</b>	<b>0,0</b>	<b>82,3</b>	<b>73,4</b>	<b>8,9</b>
<b>VII. DZIAŁ TRANSPORTU</b>							
1.	Wymiana łączności radiowej wraz z lokalizacją pojazdów samochodowych "GPS"	32,4	32,4		32,4	32,4	
<b>Razem Dział Transportu:</b>		<b>32,4</b>	<b>32,4</b>	<b>0,0</b>	<b>32,4</b>	<b>32,4</b>	<b>0,0</b>
<b>RAZEM INWESTYCJE:</b>		<b>21 352,7</b>	<b>15 767,2</b>	<b>5 585,5</b>	<b>21 535,8</b>	<b>15 167,1</b>	<b>6 368,7</b>

**TAB. NR 2. ZAKUPY INWESTYCYJNE 2012r.**

Lp.	Nazwa	Plan 2012 w tys. zł	Wykonanie Planu 2012 w tys. zł netto
<b>I. Sieć wod.-kan.</b>			
1.	Zakup elektronarzędzi i sprzętu do obsługi eksploatacyjnej	40,0	34,3
2.	Rezerwa na wykup sieci wodociągowej w ul.Owocowej	509,4	509,4
3.	Rezerwa na wykup sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Owocowej		
4.	Zakup szalunków szt. 2	17,8	17,8
5.	Zakup pomp - zatapialna, hydrauliczna TT08 2 szt.	22,6	22,6
6.	Zakup kamery TV do inspekcji uzbrojenia podziemnego	167,4	167,4
7.	Zakup sieci wod.-kan. ul. Forsycji		117,3
	<b>Razem sieć wod.-kan.:</b>	<b>757,2</b>	<b>868,8</b>
<b>II. Laboratorium Ścieków</b>			
1.	Zakup urządzeń laboratoryjnych	10,3	10,3
	<b>Razem Laboratorium Ścieków:</b>	<b>10,3</b>	<b>10,3</b>
<b>III. Dział Komputerowy</b>			
1.	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	171,0	95,3
	<b>Razem Dział Komputerowy:</b>	<b>171,0</b>	<b>95,3</b>



**TAB. NR 2. ZAKUPY INWESTYCYJNE 2012r.**

Lp.	Nazwa	Plan 2012 w tys. zł	Wykonanie Planu 2012 w tys. zł netto
<b>IV. Dział Transportu</b>			
1.	Zakup beczki do przewozu wody pitnej o pojemności 1000 dm <sup>3</sup> o przekroju kołowym - rozbudowa Volkswagena szt. 2	19,5	19,5
	<b>Razem Dział Transportu:</b>	<b>19,5</b>	<b>19,5</b>
<b>V. Dział Głównego Mechanika</b>			
1.	Zakup żurawia montażowego z wciągnikiem elektrycznym - nośność 500 kg	12,5	12,3
	<b>Razem Dział Głównego Mechanika:</b>	<b>12,5</b>	<b>12,3</b>
<b>VI. Zakup gruntów</b>			
1.	Zakup gruntu Dworzysko	973,6	973,6
2.	Zakup gruntu ul. Dębicka na przepompownię ścieków	2,9	4,2
3.	Zakup gruntu ul. Św. Rocha na przepompownię wody	1,4	
	<b>Razem Zakup gruntów:</b>	<b>977,9</b>	<b>977,8</b>
	<b>Razem Zakupy inwestycyjne:</b>	<b>1 948,4</b>	<b>1 984,0</b>
	<b>Razem Inwestycje i Zakupy:</b>	<b>23 301,1</b>	<b>23 519,8</b>

**TAB. NR 3. REMONTY 2012r.**

Lp.	Nazwa	Plan 2012 w tys. zł netto	zlecone	własne	Wykonanie Planu 2012 w tys. zł netto	zlecone	własne
<b>I. ZUW Zwięczyca</b>							
1.	Remont urządzeń ZUW	140,0		140,0	143,9		143,9
	<b>Razem ZUW Zwięczyca:</b>	<b>140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>140,0</b>	<b>143,9</b>	<b>0,0</b>	<b>143,9</b>
<b>II. Oczyszczalnia Ścieków</b>							
1.	Remont urządzeń i obiektów na Oczyszczalni Ścieków i przepompowniach	250,0	50,0	200,0	210,3	50,9	159,4
2.	Remont generatorów G1 i G3	700,0	700,0		266,0	266,0	
	<b>Razem Oczyszczalnia Ścieków:</b>	<b>950,0</b>	<b>750,0</b>	<b>200,0</b>	<b>476,3</b>	<b>316,9</b>	<b>159,4</b>
<b>III. Sieć wod.-kan.</b>							
1.	Roboty towarzyszące remontom własnym	150,0	150,0		0,0	0,0	
2.	Wymiana, niwelacja włączów na kanalizacji sanitarnej	20,0		20,0	44,8		44,8
	<b>Razem sieć wod.-kan.:</b>	<b>170,0</b>	<b>150,0</b>	<b>20,0</b>	<b>44,8</b>	<b>0,0</b>	<b>44,8</b>

**TAB. NR 3. REMONTY 2012r.**

Lp.	Nazwa	Plan 2012 w tys. zł netto	zlecone	własne	Wykonanie Planu 2012 w tys. zł netto	zlecone	własne
<b>IV. Dział Transportu</b>							
1.	Remont wiat garażowych - montaż drzwi	79,0	79,0		0,0	0,0	
2.	Remont koparko - ładowarki JCB	70,0	70,0		11,8	11,8	
3.	Remont silnika 1,9 VW	5,0	5,0		4,3	4,3	
4.	Remont samochodu VW	5,0		5,0	4,9		4,9
5.	Remont - montaż drzwi myjni samochodowej	17,0	17,0		0,0	0,0	
6.	Remont pomp ciśnieniowych samochodu specjalistycznego	12,0	12,0		7,0	7,0	
	<b>Razem Dział Transportu:</b>	<b>188,0</b>	<b>183,0</b>	<b>5,0</b>	<b>28,0</b>	<b>23,1</b>	<b>4,9</b>
<b>V. Dział Komputerowy</b>							
1.	Remont pomieszczenia serwerowni	50,0	43,0	7,0	45,1	37,5	7,6
2.	Remont sprzętu komputerowego	15,0	15,0		12,5	12,5	
	<b>Razem Dział Komputerowy:</b>	<b>65,0</b>	<b>58,0</b>	<b>7,0</b>	<b>57,6</b>	<b>50,0</b>	<b>7,6</b>

**TAB. NR 3. REMONTY 2012r.**

Lp.	Nazwa	Plan 2012 w tys. zł netto	zlecone	własne	Wykonanie Planu 2012 w tys. zł netto	zlecone	własne
<b>VI. Inne</b>							
1.	Remont i legalizacja wodomierzy	60,0	60,0		0,0	0,0	
2.	Remont pomieszczeń biurowych	20,0	20,0		19,9	19,9	
	<b>Razem Inne:</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19,9</b>	<b>19,9</b>	<b>0,0</b>
	<b>Razem Remonty:</b>	<b>1 593,0</b>	<b>1 221,0</b>	<b>372,0</b>	<b>770,4</b>	<b>409,8</b>	<b>360,6</b>

Nazwa	Plan 2012 w tys. zł netto	Wykonanie Planu 2012 w tys. zł netto
Suma inwestycji własnych i zleconych [w tys. zł]:	21 352,7	21 535,8
Razem zakupy inwestycyjne [w tys. zł]:	1 948,4	1 984,0
Razem inwestycje i zakupy [w tys. zł]:	23 301,1	23 519,8
Suma remontów własnych i zleconych [w tys. zł]:	1 593,0	770,4
<b>SUMA INWESTYCJI, ZAKUPÓW I REMONTÓW [w tys. zł]:</b>	<b>24 894,1</b>	<b>24 290,2</b>

**TAB. NR 4. INWESTYCJE 2013r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2013 rok			Aktualizacja Planu na 2013 rok		
		Plan w tys. zł netto	zlecone	własne	Plan po aktualizacji w tys. zł netto	zlecone	własne
<b>I. ZUW ZWIĘCZYCA</b>							
1.	Rozbudowa (modernizacja) obiektów i urządzeń ZUW	140,0		140,0	300,0		300,0
2.	Wykonanie termomodernizacji elewacji budynków ZUW II - projekt	75,0	75,0		65,0	65,0	
	<b>Razem ZUW Zwięczyca:</b>	<b>215,0</b>	<b>75,0</b>	<b>140,0</b>	<b>365,0</b>	<b>65,0</b>	<b>300,0</b>

**TAB. NR 4. INWESTYCJE 2013r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2013 rok			Aktualizacja Planu na 2013 rok		
		Plan w tys. zł netto	zlecone	własne	Plan po aktualizacji w tys. zł netto	zlecone	własne
<b>II. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW</b>							
1.	Budowa suszarni mechanicznej osadu przefermentowanego - projekt (kontynuacja zadania z 2012r.)	500,0	500,0		0,0	0,0	
2.	Rozbudowa (modernizacja) ciągu biologicznego oczyszczania ścieków - projekt i wykonanie (kontynuacja zadania z 2012r.)	6 902,2	6 902,2		760,0	760,0	
3.	Modernizacja instalacji do oddzielenia części stałych i piasku z zanieczyszczeń pochodzących z czyszczenia kanalizacji i wpustów ulicznych: - wykonanie projektu - prace budowlane	600,0	600,0		0,0	0,0	
4.	Modernizacja instalacji do oddzielenia części stałych i piasku z zanieczyszczeń pochodzących z czyszczenia kanalizacji i wpustów ulicznych - dostawa i montaż instalacji	1 100,0	1 100,0		0,0	0,0	
5.	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Trembeckiego: - montaż rozdrabniarek kanałowych wraz z podajnikami skratek przez każdą z komór pompowych - wykonanie instalacji zasilania i sterowania rozdrabniarek	550,0	450,0	100,0	0,0	0,0	0,0

**TAB. NR 4. INWESTYCJE 2013r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2013 rok			Aktualizacja Planu na 2013 rok		
		Plan w tys. zł netto	zlecone	własne	Plan po aktualizacji w tys. zł netto	zlecone	własne
<b>II. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW (ciąg dalszy)</b>							
6.	Modernizacja sieci wody technologicznej na Oczyszczalni Ścieków: - wymiana rurociągu fi 75 na fi 110 - zakup i montaż pomp	160,0		160,0	230,0		230,0
7.	Wykonanie rurociągu tłoczego osadu surowego na WKF "A" i "B" o długości 130 mb z PETS 160mm	30,0		30,0	0,0		0,0
8.	Modernizacja dwóch osadników wstępnych	2 500,0	2 300,0	200,0	1 982,0	1 902,0	80,0
9.	Modernizacja zagęszczacza grawitacyjnego - wykonanie przykrycia zagęszczacza z laminatu i montaż filtrów powietrza	100,0	100,0		135,0	135,0	
10.	Modernizacja systemu detekcji na oczyszczalni ścieków i przepompowniach - wymiana sensorów detekcji gazów i modernizacja systemu	40,0	40,0		50,0	50,0	
11.	Modernizacja pompowni osadu przefermentowanego				30,0		30,0
12.	Modernizacja wiaty nad kontener w ramach hermetyzacji budynku krat				50,0		50,0
13.	Koncepcja modernizacji ciągu osadowego wraz z termiczną utylizacją osadu				60,0	60,0	
	<b>Razem Oczyszczalnia Ścieków:</b>	<b>12 482,2</b>	<b>11 992,2</b>	<b>490,0</b>	<b>3 297,0</b>	<b>2 907,0</b>	<b>390,0</b>

**TAB. NR 4. INWESTYCJE 2013r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2013 rok			Aktualizacja Planu na 2013 rok		
		Plan w tys. zł netto	zlecone	własne	Plan po aktualizacji w tys. zł netto	zlecone	własne
<b>III. SIĘĆ WOD.-KAN.</b>							
1.	Roboty towarzyszące inwestycjom własnym (opłaty za umieszczenie uzbrojenia w pasie drogowym, odtworzenie nawierzchni dróg, podwierty, decyzje, wypisy, wyrisy, mapy i odbitki , wynajem sprzętu)	400,0	400,0		250,0	250,0	
2.	Przebudowa (modernizacja) sieci wodociągowej DN200 i DN150 w ul. Dominikańskiej wraz z węzłami zasuw i przyłączami - L=385mb	200,0		200,0	0,0		0,0
3.	Przebudowa węzłów zasuw, hydrantów i węzłów pomiarowych oraz krótkich odcinków sieci na terenie miasta	700,0		700,0	700,0		700,0
4.	Przebudowa (modernizacja) wodociągu ø150mm położonego w ul. W. Pola i ul. Chmaja L=800,0mb z rur PETS ø160mm	300,0		300,0	0,0		0,0
5.	Modernizacja sieci wodociągowej ø315mm w Zwiężczy przy ul. Saletyńskiej metodą bezwykopową L=335,0mb	320,0	320,0		0,0	0,0	
6.	Modernizacja sieci wodociągowej ø500mm położonej przy ul. Krakowskiej od ul. Sportowej do ul. Witosa L=500,0mb metodą bezwykopową	800,0	800,0		0,0	0,0	
7.	Modernizacja sieci wodociągowej ø400mm ul. Podkarpacka od miasteczka studenckiego do ul. Dominikańskiej L=480,0mb metodą bezwykopową	580,0	580,0		0,0	0,0	



**TAB. NR 4. INWESTYCJE 2013r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2013 rok			Aktualizacja Planu na 2013 rok		
		Plan w tys. zł netto	zlecone	własne	Plan po aktualizacji w tys. zł netto	zlecone	własne
<b>III. SIECI WOD.-KAN. (ciąg dalszy)</b>							
8.	Modernizacja wodociągu ø400mm położonego w ul. Bohaterów Westerplatte do ul. M.C. Skłodowskiej 8/2 garaże L=310,0 mb metodą bezwykopową	380,0	380,0		0,0	0,0	
9.	Przebudowa sieci wodociągowej DN200 wraz z przyłączami w ul. Siemińskiego - PEø225mm L=472,5mb	100,0		100,0	200,0		200,0
10.	Wymiana sieci wodociągowej ø100mm żeliwo i stal na ø160mm PETS położonej przy ul. Langiewicza od ul. Unii Lubelskiej do ul. Zofii Chrzanowskiej L=410,0mb	130,0		130,0	0,0		0,0
11.	Wymiana sieci wodociągowej ø150mm wykonanej z rur AC na ø160mm PETS przy ul. Spiechowicza L=338,0mb	110,0		110,0	110,0		110,0
12.	Wymiana przyłączy wodociągowych	300,0		300,0	300,0		300,0
13.	Przebudowa sieci wodociągowej wykonanej z rur stalowych od ø 25 do ø 80 wraz z przyłączami położonej przy ul. Kopernika w Boguchwale L=800,0mb	160,0		160,0	0,0		0,0
14.	Modernizacja magistrali wodociągowej ø400 położonej przy ul. Poznańskiej L=102,0mb	130,0	130,0		100,0	0,0	100,0
15.	Modernizacja magistrali wodociągowej ø400 przy ul. Spółdzielczej - Rzecha w Rzeszowie L=435,0mb	530,0	530,0		0,0	0,0	
16.	Przebudowa (modernizacja) sieci wodociągowej ulic: Grudniowej, Wrześniowej, Sierpniowej L=450mb z rur PETS ø90mm	90,0		90,0	164,0		164,0

**TAB. NR 4. INWESTYCJE 2013r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2013 rok			Aktualizacja Planu na 2013 rok		
		Plan w tys. zł netto	zlecone	własne	Plan po aktualizacji w tys. zł netto	zlecone	własne
<b>III. SIECI WOD.-KAN. (ciąg dalszy)</b>							
17.	Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Załężu (kontynuacja zadania z 2012r.)	2 100,0	2 100,0		1 911,0	1 911,0	
18.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej ø 600 położonej przy Al. Wyzwolenia od ul. Torowej do ul. Ujejskiego L=390,0mb (wartość szacunkowa - 1 100,0 tys. zł netto)	850,0	850,0		850,0	850,0	
19.	Wykonanie kanalizacji sanitarnej ø 1200 przy ul. Rejtana - Lwowska (zadanie przeniesione z 2012r.)	500,0	500,0		2 300,0	2 300,0	
20.	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Przybyszówka - III i IV etap w rejonie ulic: Magórska, Przybyszowska, Dębicka, Janiowe Wzgórze, Galicyjska, Krakowska w Rzeszowie ø160-200mm L=1999,0mb	607,9	607,9		270,0	0,0	270,0
21.	Sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zawiszy w Rzeszowie (działki nr 2378/1, 2378/2, 2388, 2389, 2400/1, 2384,2381 obr. 212 Staroniwa) L=321,0mb Dn160-200mm	93,5		93,5	44,9		44,9
22.	Sieć wodociągowa w rejonie ul. Pańskiej DN90-110mm, L=464,0mb	110,6		110,6	70,5		70,5
23.	Rozbudowa wodociągu przy ul. Dębickiej na dz. 2467/1 obr. 222 PEø110mm L=136,0mb	26,7		26,7	23,4		23,4
24.	Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Załęskiej w Rzeszowie PEø110mm, L=406,0mb	102,8		102,8	55,4		55,4
25.	Sieć wodociągowa przy ul. Św. Marcina PEø90-100mm, L=227mb	49,1		49,1	38,1		38,1

**TAB. NR 4. INWESTYCJE 2013r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2013 rok			Aktualizacja Planu na 2013 rok		
		Plan w tys. zł netto	zlecone	własne	Plan po aktualizacji w tys. zł netto	zlecone	własne
<b>III. SIECI WOD.-KAN. (ciąg dalszy)</b>							
26.	Kanalizacja sanitarna wzdłuż potoku Młynówka w rejonie ul. Mieszka I Dn200-315mm, L=483,0mb + przepompownia ścieków	698,4	698,4		697,3	697,3	
27.	Sieć wodociągowa przy ul. Miłej Dn110-160mm, L=174,0mb	35,0		35,0	0,0		0,0
28.	Sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zawiszy L=126,0mb	71,2		71,2	32,9		32,9
29.	Uzbrojenie terenu Wzgórza Staroniwskie - budowa kanalizacji sanitarnej ø200 L=574,0mb	200,0	200,0		230,0	0,0	230,0
30.	Uzbrojenie terenu Wzgórza Staroniwskie - budowa sieci wodociągowej ø50-125 L=637,5mb	100,0		100,0	95,0	0,0	95,0
31.	Sieć wodociągowa w rejonie ul. Tarnowskiej L=2189,0mb (kontynuacja zadania z 2012r.)	610,0		610,0	161,2		161,2
32.	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Tarnowskiej L=2177,0mb	1 079,2	1 079,2		1 002,7	1 002,7	
33.	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - ciśnieniowa w rejonie ul. Borowej i Warszawskiej wraz z przepompownią ścieków L=997,0mb (wartość kosztorysowa - 557,6 tys. zł netto)	510,0 płatne w 2014 roku	510,0 płatne w 2014 roku		290,0	290,0	
34.	Sieć wodociągowa przy ul. Wschodniej L=900,0mb	130,0		130,0	142,3		142,3
35.	Sieć wodociągowa przy ul. Załęskiej L=260,0mb	50,0		50,0	35,0		35,0
36.	Sieć wodociągowa rozdzielcza w rejonie ul. Paderewskiego, Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich oraz Kombatantów L=732,0mb	206,5		206,5	125,0		125,0

**TAB. NR 4. INWESTYCJE 2013r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2013 rok			Aktualizacja Planu na 2013 rok		
		Plan w tys. zł netto	zlecone	własne	Plan po aktualizacji w tys. zł netto	zlecone	własne
<b>III. SIECI WOD.-KAN. (ciąg dalszy)</b>							
37.	Wymiana sieci wodociągowej ø100mm żeliwo i stal na PETS ø110mm położonej przy ul. Staffa L=150,0mb	40,0		40,0	0,0		0,0
38.	Wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Kiepury - PEø160mm L=570,0mb	50,0		50,0	0,0		0,0
39.	Wymiana sieci wodociągowej żeliwnej ø80mm położonej przy ul. Saperów L = 260,0 mb	80,0		80,0	52,3		52,3
40.	Modernizacja kanalizacji sanitarnej położonej od ul. Krawieckiej do BOZ-u L=382,0mb	160,0	160,0		0,0	0,0	
41.	Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Wieniawskiego i ul. K. Karpa L=658,0mb (kontynuacja zadania z 2012r.)	85,0		85,0	42,2		42,2
42.	Sieć wodociągowa fi 50 mm przy ul. Zawiszy Czarnego, L=208 mb, 11 węzłów, 2 podwierty (kontynuacja zadania z 2012r.)				27,7		27,7
43.	Wymiana sieci wodociągowej ul. Wierzbowa i Warzywna wraz z przyłączami - PEø40÷160mm, L=504,5mb				150,0		150,0
44.	Wymiana sieci wodociągowej ul. Zawiszy Czarnego - spięcie wodociągów - PEø110÷160mm, L=423,5mb				77,1		77,1
45.	Modernizacja zaworów pływakowych w studniach zbiorczych kanalizacji sanitarnej lewarowo-podciśnieniowej w Załężu wraz z wymianą czyszczaków				70,0		70,0
46.	Wymiana sieci wodociągowej ul. Poznańska od ul. Dąbrowskiego do magistrali wodociągowej nr II - Dn 150 mm, L= 220 mb				35,0		35,0

**TAB. NR 4. INWESTYCJE 2013r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2013 rok			Aktualizacja Planu na 2013 rok		
		Plan w tys. zł netto	zlecone	własne	Plan po aktualizacji w tys. zł netto	zlecone	własne
<b>III. SIECI WOD.-KAN. (ciąg dalszy)</b>							
47.	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Tarnowskiej i Zajęczej w Rzeszowie L=215,0mb				40,8		40,8
48.	ETAP I - Przebudowa sieci wodociągowej $\phi$ 25 - $\phi$ 315 na os. Staromieście w ulicach Borowej i Ornej ETAP II – Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej $\phi$ 315 PE w rejonie ul. Borowej wraz z przekroczeniem ul. Warszawskiej i torów kolejowych				1 000,0		1 000,0
49.	Sieć wodociągowa na działkach 2493/1, 2490, 2478, 2476, 2474 obr. 219 w Rzeszowie przy ul. Kombatantów L=131,0mb				25,0		25,0
50.	Budowa sieci wodociągowej od ul. Magazynowej do ul. Architektów w Rzeszowie L=920,0mb				250,0		250,0
51.	Przebudowa sieci wodociągowej $\phi$ 400mm żeliwo na PE fi 400 w rejonie Al. Wyzwolenia w Rzeszowie L=65,0mb				68,7		68,7
52.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej $\phi$ 400 w rejonie al. Wyzwolenia w Rzeszowie L=470,0mb				540,0	540,0	
53.	Budowa sieci wodociągowej $\phi$ 110 PE przy ul. Słocińskiej w Rzeszowie L=380,0mb				50,0		50,0
54.	Budowa kanalizacji sanitarnej $\phi$ 200 PVC przy ul. Słocińskiej w Rzeszowie L=263,0mb				57,0		57,0
55.	Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 2236/8, 2236/7, 2236/6 w obr. 222 w Rzeszowie przy ul. Ługowej L=67,0mb				15,0		15,0

**TAB. NR 4. INWESTYCJE 2013r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2013 rok			Aktualizacja Planu na 2013 rok		
		Plan w tys. zł netto	zlecone	własne	Plan po aktualizacji w tys. zł netto	zlecone	własne
<b>III. SIECI WOD.-KAN. (ciąg dalszy)</b>							
56.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 2236/8, 2236/7, 2236/6 w obr. 222 w Rzeszowie przy ul. Ługowej L=65,0mb				8,0		8,0
57.	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Zelwerowicza w Rzeszowie – wymiana włazów i płyt nastudziennych				18,0		18,0
58.	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Przybyszówka przy ul. Ciche Wzgórze w Rzeszowie – PVC $\varnothing$ 160mm L=42,0mb				7,5		7,5
59.	Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Potokowej w Rzeszowie - PE $\varnothing$ 90mm L=36,0 mb				20,0		20,0
60.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, przyłączem wodociągowym przy ul. Ks. Podgórskiego i Wojciecha Marka w Rzeszowie fi160mm - 344mb, fi200mm - 1367mb, tł. fi90mm - 353 mb, wod. Fi 90mm - 55mb (wartość kosztorysowa - 787,9 tys. zł netto)				270,0	270,0	
61.	Budowa sieci wodociągowej PE fi 90 przy ul. Dębickiej L = 351,0 mb				50,0		50,0
62.	Budowa przyłącza wodociągowego od wodociągu $\varnothing$ 600mm do działki nr 54 wraz z przebudową przyłącza do budynku oznaczonego symbolem A na działce 52/2 i wymianą istniejącego wodociągu na odcinku w3-w4 w rejonie ul. Warszawskiej. -PE fi 40mm-160 mm- 180 mb				100,0		100,0
	<b>Razem sieci wod.-kan.:</b>	<b>13 265,9</b>	<b>9 335,5</b>	<b>3 930,4</b>	<b>13 173,0</b>	<b>8 111,0</b>	<b>5 062,0</b>

**TAB. NR 4. INWESTYCJE 2013r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2013 rok			Aktualizacja Planu na 2013 rok		
		Plan w tys. zł netto	zlecone	własne	Plan po aktualizacji w tys. zł netto	zlecone	własne
<b>IIIa. Opracowywane projekty</b>							
1.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Załęże w rejonie ul. Św. Floriana i Kwarcowa (kontynuacja zadania z 2012r.)	170,0	170,0		0,0	0,0	
2.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko etap I (kontynuacja zadania z 2012r.)	87,4	87,4		0,0	0,0	
3.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko etap II (kontynuacja zadania z 2012r.)	350,0	350,0		0,0	0,0	
4.	Wymiana sieci wodociągowej ul. Zygmuntowska i Moniuszki od ul. Zamkowej do Pl. Farnego	11,5		11,5	9,5		9,5
5.	Wymiana sieci wodociągowej ul. Wierzbowa i Warzywna wraz z przyłączami	11,5		11,5	8,0		8,0
6.	Wymiana sieci wodociągowej Al.Niepodległości - od ul. Mieszka I do końca szeregówek	11,5		11,5	8,0		8,0
7.	Wymiana sieci wodociągowej ul. Budowlanych i Jagielły wraz z przyłączami	11,5		11,5	10,0		10,0
8.	Wymiana sieci wodociągowej ul. Żwirki i Wigury, Bohaterów Westerplatte, Niedzielskiego, M.C. Skłodowskiej	11,5		11,5	0,0		0,0
9.	Wymiana sieci wodociągowej ul. Przy Torze od ul. Ciasnej do Miłocińskiej (spedycja samochodowa)	11,5		11,5	9,0		9,0

**TAB. NR 4. INWESTYCJE 2013r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2013 rok			Aktualizacja Planu na 2013 rok		
		Plan w tys. zł netto	zlecone	własne	Plan po aktualizacji w tys. zł netto	zlecone	własne
<b>Illa. Opracowywane projekty (ciąg dalszy)</b>							
10.	Wymiana sieci wodociągowej ul. Poznańska od ul. Dąbrowskiego do magistrali wodociągowej nr II	11,5		11,5	6,0		6,0
11.	Wymiana sieci wodociągowej ul. Naruszewicza od ul. Szopena do ul. Szpitalnej oraz Mickiewicza wraz z przyłączami	11,5		11,5	7,0		7,0
12.	Wymiana sieci wodociągowej ul. Marszałkowska 15 od ul. Konopnickiej do ul. Warszawskiej z przyłączami	11,5		11,5	0,0		0,0
13.	Wymiana sieci wodociągowej ul. Zawiszy Czarnego - spięcie wodociągów	11,5		11,5	8,5		8,5
14.	Wykonanie projektu zasilania Osiedla Zwięczyca	11,5		11,5	0,0		0,0
15.	Wymiana sieci wodociągowej w ul. Bernardyńskiej wraz z przyłączami	11,5		11,5	6,5		6,5
16.	Wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Kiepury	8,0		8,0	9,5		9,5
17.	Budowa magistrali wodociągowej wraz z siecią rozdzielczą na terenie osiedla Budziwój ETAP I - Dn 250-110 mm, L= 4,14 km ETAP II - Dn 250-110 mm, L= 7,95 km				18,5		18,5
18.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa pompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi na terenie osiedla Budziwój - ETAP I - Dn 250-225 mm dł ok 12 km				10,0		10,0



**TAB. NR 4. INWESTYCJE 2013r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2013 rok			Aktualizacja Planu na 2013 rok		
		Plan w tys. zł netto	zlecone	własne	Plan po aktualizacji w tys. zł netto	zlecone	własne
<b>Illa. Opracowywane projekty (ciąg dalszy)</b>							
19.	Budowa magistrali wodociągowej wraz z siecią rozdzielczą na terenie osiedla Słocina , Zalesie w kierunku Matysówki i Chmielnika - Dn 250-160 mm, L ok. 4 km				16,5		16,5
20.	Wykonanie projektu na przebudowę (modernizację) wodociągu ø200 i ø150 w ul. Dominikańskiej wraz z węzłami zasuw i przyłączami L=320mb wykonanie z rur PETS ø 160- 225				7,0		7,0
21.	Wykonanie projektu na przebudowę (modernizację) wodociągu ø 150 położonego w ul. W. Pola i ul. Chmaja L=800,0mb z rur PETS ø160				12,0		12,0
22.	Przebudowa sieci wodociągowej ø315 PE przy ul. Borowej w Rzeszowie				10,0		10,0
23.	Projekt budowy sieci wodociągowej rozdzielczej fi 315 mm w rejonie ul. Borowej wraz z przekroczeniem ul. Warszawskiej i torów kolejowych				12,0	12,0	
	<b>Razem opracowywane projekty:</b>	<b>753,4</b>	<b>607,4</b>	<b>146,0</b>	<b>168,0</b>	<b>12,0</b>	<b>156,0</b>
	<b>Ogółem sieci wod.-kan. wraz z projektami:</b>	<b>14 019,3</b>	<b>9 942,9</b>	<b>4 076,4</b>	<b>13 341,0</b>	<b>8 123,0</b>	<b>5 218,0</b>

**TAB. NR 4. INWESTYCJE 2013r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2013 rok			Aktualizacja Planu na 2013 rok		
		Plan w tys. zł netto	zlecone	własne	Plan po aktualizacji w tys. zł netto	zlecone	własne
<b>IV. HYDROFORNIE, PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW</b>							
1.	Rozbudowa monitoringu na nowe obiekty przepompowni ścieków na terenie m. Rzeszowa	60,0		60,0	60,0		60,0
2.	Projekt na rozbudowę przepompowni ścieków Załęże Zakład Karny	20,0		20,0	0,0		0,0
3.	Rozbudowa przepompowni ścieków Załęże Zakład Karny	250,0	250,0		0,0	0,0	
4.	Przebudowa przepompowni ścieków i pompowni wody na terenie m. Rzeszowa	100,0		100,0	100,0		100,0
5.	System alarmowy z monitoringiem hydroforni przy ul. Krakowskiej, Brydaka, Al. Armii Krajowej, Kochanowskiego i Sportowej	90,0		90,0	90,0		90,0
6.	Budowa nowych pompowni wody i przepompowni ścieków na terenie m. Rzeszowa	400,0	200,0	200,0	50,0	0,0	50,0
7.	Przebudowa (modernizacja technologii) hydroforni przy ul. Pułaskiego	120,0		120,0	120,0		120,0
8.	Budowa linii kablowej S/n łączącej przepompownię ścieków przy ul. Trembeckiego z przepompownią przy ul. Lubelskiej oraz oczyszczalnią ścieków wraz z modernizacją rozdzielni i kablem telemetrycznym	450,0	450,0		0,0	0,0	
9.	Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Granicznej	300,0	300,0		200,0	0,0	200,0
10.	Przebudowa rozdzielni S/n na ujęciu wody Rzeszów	80,0	80,0		0,0	0,0	

**TAB. NR 4. INWESTYCJE 2013r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2013 rok			Aktualizacja Planu na 2013 rok		
		Plan w tys. zł netto	zlecone	własne	Plan po aktualizacji w tys. zł netto	zlecone	własne
11.	Przebudowa połączenia pomiędzy studnią rozdzielczą, a studnią rozprężną w rejonie ulicy Chodkiewicza wraz z modernizacją przepompowni				131,0		131,0
12.	Budowa przepompowni wody w rejonie ul. Żeglarskiej z przyłączeniem do sieci wodociągowej 2 x 50 mb Ø 160 mm PE				95,0	95,0	
	<b>Razem Hydrofornie, przepompownie ścieków:</b>	<b>1 870,0</b>	<b>1 280,0</b>	<b>590,0</b>	<b>846,0</b>	<b>95,0</b>	<b>751,0</b>
<b>V. GŁÓWNY AUTOMATYK</b>							
1.	Budowa linii kablowej SN oraz lini telemetrycznej łączącej rozdzielnie : SN przepompowni ścieków przy ul. Trembeckiego, przepompowni ścieków przy ul. Lubelskiej oraz rozdzielnie SN Oczyszczalnia ścieków w Załężu	50,0		50,0	40,0		40,0
2.	Modernizacja rozdzielni średniego napięcia w : 1. pompowni Trembeckiego 2- pompowni Lubelskiej 3 - Oczyszczalni Ścieków w Załężu				60,0		60,0
	<b>Razem Główny Automatyk:</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>RAZEM INWESTYCJE:</b>	<b>28 636,5</b>	<b>23 290,1</b>	<b>5 346,4</b>	<b>17 949,0</b>	<b>11 190,0</b>	<b>6 759,0</b>

**TAB. NR 5. ZAKUPY INWESTYCYJNE 2013r.**

Lp.	Nazwa	Plan 2013 w tys. zł netto	Aktualizacja Planu 2013 w tys. zł netto
<b>I. ZUW Zwięczyca</b>			
1.	Wagosuszarka	6,0	6,0
2.	Zamiatarka ciągnikowa	11,0	0,0
	<b>Razem ZUW Zwięczyca:</b>	<b>17,0</b>	<b>6,0</b>
<b>II. Oczyszczalnia Ścieków</b>			
1.	Zakup sprzętu i narzędzi na warsztat mechaniczny	15,0	0,0
2.	Zakup przyczepy do transportu kontenerów KP7	0,0	32,9
	<b>Razem Oczyszczalnia Ścieków:</b>	<b>15,0</b>	<b>32,9</b>
<b>III. Sieć wod.-kan.</b>			
1.	Młoty do kucia i wiercenia - 2 szt.	8,0	8,0
2.	Urządzenie elektryczne do wykrycia kolizji w zakresie średnic fi250 wraz z kompletem końcówek, sprężyn	12,0	12,0
3.	Zamrażarka do rur stalowych od 1/2" do 2" - urządzenie kompletne	11,0	11,0
4.	Lokalizator uzbrojenia podziemnego (armatury) - 2 szt.	7,0	7,0
5.	Lokalizator tras uzbrojenie podziemnego	16,0	16,0
6.	Pompa szlamowa PS - 250	7,0	7,0
7.	Piła do cięcia betonu i asfaltu	8,0	8,0
8.	Agregat do zgrzewarki 5,5 KW	5,0	5,0
9.	Szalunki	0,0	21,0
10.	Zakup kompletnego urządzenia do wykonywania przewiertów	0,0	1 400,0
	<b>Razem sieć wod.-kan.:</b>	<b>74,0</b>	<b>1 495,0</b>

**TAB. NR 5. ZAKUPY INWESTYCYJNE 2013r.**

Lp.	Nazwa	Plan 2013 w tys. zł netto	Aktualizacja Planu 2013 w tys. zł netto
<b>IV. Laboratorium Wody</b>			
1.	Zamrażarka laboratoryjna	20,0	20,0
2.	Wirówka laboratoryjna kątowna	9,0	9,0
3.	Chromatograf gazowy	250,0	0,0
	<b>Razem Laboratorium Wody:</b>	<b>279,0</b>	<b>29,0</b>
<b>V. Laboratorium Ścieków</b>			
1.	Multimetr HQ 40	7,5	8,8
2.	Cieplarka	3,5	3,5
3.	Szafka + zlewozmywak ceramiczny 1 komorowy 2 szt.	12,0	0,0
4.	Destylator VELP UDK - 139		13,0
	<b>Razem Laboratorium Ścieków:</b>	<b>23,0</b>	<b>25,3</b>
<b>VI. Dział Komputerowy</b>			
1.	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	150,0	146,0
2.	Aktualizacja systemu mapy numerycznej	130,0	134,0
	<b>Razem Dział Komputerowy:</b>	<b>280,0</b>	<b>280,0</b>
<b>VII. Dział Transportu</b>			
1.	Zakup samochodu dostawczego 2 szt.	80,0	0,0
2.	Zakup samochodu ciężarowego (4-osiowy) 20 T	500,0	0,0
3.	Zakup ciągnika rolniczego	80,0	80,0
4.	Zakup podnośnika kanałowego	5,0	5,0
5.	Zakup samochodu ciężarowego - wywrotka 3 - stronna		220,0
	<b>Razem Dział Transportu:</b>	<b>665,0</b>	<b>305,0</b>

**TAB. NR 5. ZAKUPY INWESTYCYJNE 2013r.**

Lp.	Nazwa	Plan 2013 w tys. zł netto	Aktualizacja Planu 2013 w tys. zł netto
<b>VIII. Dział Głównego Mechanika</b>			
1.	Doposażenie warsztatu mechanicznego	15,0	15,0
	<b>Razem Dział Głównego Mechanika:</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
<b>IX. Zakup gruntów, wykup sieci</b>			
1.	Zakup gruntu ul. Forsycji	0,0	11,1
2.	Zakup 6 działek, na których zlokalizowane są istniejące przepomownie ścieków na terenie Budziwoja		120,0
3.	Zakup przepompowni ścieków przy ul. Dunikowskiego		10,0
4.	Zakup terenu pod lokalizację przepompownię ścieków przy ul. Borowej - działka nr 16 obr. 213		20,0
5.	Wykup sieci wod. - kan. w rejonie ul. Sympatycznej (AKRO)		107,2
6.	Wykup kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. ks. Podgórskiego (SZERBUD)		93,7
	<b>Razem Zakup gruntów, wykup sieci:</b>	<b>0,0</b>	<b>362,0</b>
<b>X. Dział Zbytu</b>			
1.	Zakup zestawów inkasenckich - 4 kpl.	0,0	32,0
	<b>Razem Dział Zbytu :</b>	<b>0,0</b>	<b>32,0</b>
	<b>Razem Zakupy inwestycyjne:</b>	<b>1 368,0</b>	<b>2 582,2</b>
	<b>Razem Inwestycje i Zakupy:</b>	<b>30 004,5</b>	<b>20 531,2</b>

**TAB. NR 6. REMONTY 2013r.**

Lp.	Nazwa	Plan 2013 w tys. zł netto	zlecone	własne	Aktualizacja Planu 2013 w tys. zł netto	zlecone	własne
<b>I. ZUW Zwięczyca</b>							
1.	Remont obiektów i urządzeń ZUW	100,0		100,0	100,0	36,0	64,0
	<b>Razem ZUW Zwięczyca:</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>36,0</b>	<b>64,0</b>
<b>II. Oczyszczalnia Ścieków</b>							
1.	Remont generatorów	850,0	850,0		884,0	884,0	
2.	Remont urządzeń i obiektów na Oczyszczalni Ścieków i przepompowniach	280,0	70,0	210,0	260,0	50,0	210,0
	<b>Razem Oczyszczalnia Ścieków:</b>	<b>1130,0</b>	<b>920,0</b>	<b>210,0</b>	<b>1144,0</b>	<b>934,0</b>	<b>210,0</b>
<b>III. Sieć wod.-kan.</b>							
1.	Wymiana, niwelacja włączów kanalizacyjnych na terenie miasta Rzeszowa	35,0		35,0	35,0		35,0
2.	Remont pomieszczeń szatni w Dziale Sieci				6,0		6,0
	<b>Razem sieci wod.-kan.:</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>	<b>41,0</b>	<b>0,0</b>	<b>41,0</b>

**TAB. NR 6. REMONTY 2013r.**

Lp.	Nazwa	Plan 2013 w tys. zł netto	zlecone	własne	Aktualizacja Planu 2013 w tys. zł netto	zlecone	własne
<b>IV. Hydrofornie, pompownie ścieków</b>							
1.	Remonty urządzeń i obiektów przepompowni wody i ścieków	100,0		100,0	100,0		100,0
	<b>Razem Hydrofornie, przepompownie ścieków:</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>V. Dział Transportu</b>							
1.	Remont koparko - ładowarki JCB 1 szt.	70,0	70,0		70,0	70,0	
2.	Remont samochodu VW	20,0	20,0		20,0	20,0	
3.	Remont garaży - montaż drzwi	80,0	80,0		0,0	0,0	
4.	Remont silnika 1,9 VW	10,0	10,0		10,0	10,0	
	<b>Razem Dział Transportu:</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>VI. Dział Komputerowy</b>							
1.	Remont sprzętu komputerowego	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0
	<b>Razem Dział Komputerowy:</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>
<b>VII. Dział Głównego Mechanika</b>							
1.	Remont sanitariatów warsztatu mechanicznego	15,0		15,0	17,0		17,0
	<b>Razem Dział Głównego Mechanika:</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,0</b>



**TAB. NR 6. REMONTY 2013r.**

Lp.	Nazwa	Plan 2013 w tys. zł netto	zlecone	własne	Aktualizacja Planu 2013 w tys. zł netto	zlecone	własne
<b>VIII. Inne</b>							
1.	Remont i legalizacja wodomierzy	60,0	60,0		60,0	60,0	
2.	Remont pomieszczeń biurowych	27,0	22,0	5,0	27,0	22,0	5,0
3.	Remont muru oporowego wraz z ogrodzeniem				20,0	15,0	5,0
	<b>Razem Inne:</b>	<b>87,0</b>	<b>82,0</b>	<b>5,0</b>	<b>107,0</b>	<b>97,0</b>	<b>10,0</b>
	<b>Razem Remonty:</b>	<b>1 662,0</b>	<b>1 197,0</b>	<b>465,0</b>	<b>1 624,0</b>	<b>1 182,0</b>	<b>442,0</b>

Nazwa	Plan 2013 w tys. zł netto	Aktualizacja Planu 2013 w tys. zł netto
Suma inwestycji własnych i zleconych [w tys. zł]	28 636,5	17 949,0
Razem zakupy inwestycyjne [w tys. zł]	1 368,0	2 582,2
Razem inwestycje i zakupy [w tys. zł]	30 004,5	20 531,2
Suma remontów własnych i zleconych [w tys. zł]	1 662,0	1 624,0
<b>SUMA INWESTYCJI, ZAKUPÓW I REMONTÓW [w tys. zł]</b>	<b>31 666,5</b>	<b>22 155,2</b>

**TAB. NR 7. INWESTYCJE 2014r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2014 rok			Aktualizacja Planu na 2014 rok		
		Plan w tys. zł netto	zlecone	własne	Plan po aktualizacji w tys. zł netto	zlecone	własne
<b>I. ZUW ZWIĘCZYCA</b>							
1.	Rozbudowa ujęcia ZUW II - komora pomp I st.	100,0		100,0	0,0		0,0
2.	Przebudowa komór zasuw zbiorników wody czystej ZUW I	60,0		60,0	0,0		0,0
3.	Przebudowa obiektowych instalacji osuszania i wentylacji powietrza	200,0		200,0	0,0		0,0
4.	Przebudowa systemu odpompowania osadu z komór ozonowania wstępnego - projekt	50,0	50,0		0,0	0,0	
5.	Przebudowa rurociągów i lewarów wody surowej	500,0		500,0	0,0		0,0
6.	Przebudowa obiektów i urządzeń ZUW	140,0		140,0	120,0		120,0
7.	Przebudowa pompowni wody na Stacji Ostonowej	50,0		50,0	0,0		0,0
8.	Rozbudowa stacji dozowania flokulanta na ZUW I	20,0		20,0	0,0		0,0
9.	Przebudowa sieci technologicznych ZUW II (rurociągi pompownia-filtry) - wykonanie	110,0	110,0		0,0	0,0	
10.	Przebudowa agregatów pompowych II st do pompowni ZUW I szt. 1	30,0		30,0	0,0		0,0
11.	Wykonanie termomodernizacji budynków ZUW II	1 000,0	1 000,0		2 200,0	2 200,0	
	<b>Razem ZUW Zwięczyca:</b>	<b>2 260,0</b>	<b>1 160,0</b>	<b>1 100,0</b>	<b>2 320,0</b>	<b>2 200,0</b>	<b>120,0</b>

**TAB. NR 7. INWESTYCJE 2014r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2014 rok			Aktualizacja Planu na 2014 rok		
		Plan w tys. zł netto	zlecone	własne	Plan po aktualizacji w tys. zł netto	zlecone	własne
<b>II. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW</b>							
1.	Rozbudowa (modernizacja) ciągu biologicznego oczyszczania ścieków (kontynuacja zadania)	26 097,8	26 097,8		18 794,2	18 794,2	
2.	Modernizacja dróg i placów na terenie Oczyszczalni Ścieków - projekt				50,0	50,0	
	<b>Razem Oczyszczalnia Ścieków:</b>	<b>26 097,8</b>	<b>26 097,8</b>	<b>0,0</b>	<b>18 844,2</b>	<b>18 844,2</b>	<b>0,0</b>

**TAB. NR 7. INWESTYCJE 2014r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2014 rok			Aktualizacja Planu na 2014 rok		
		Plan w tys. zł netto	zlecone	własne	Plan po aktualizacji w tys. zł netto	zlecone	własne
<b>III. SIEĆ WOD.-KAN.</b>							
1.	Roboty towarzyszące inwestycjom własnym (opłaty za umieszczenia uzbrojenia w pasie drogowym, odtworzenia nawierzchni dróg, podwierty, decyzje, wypisy, wyrisy, mapy i odbitki , wynajem sprzętu, itp)	500,0	500,0		300,0	300,0	
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla os. Przybyszówka - Pustki w rejonie ulic: Pańska, Słoneczny Stok, Potokowa	1165,0	1 165,0		0,0	0,0	0,0
3.	Przebudowa (modernizacja) wodociągu ø200 stal. w Zwiężczy od ul. Podkarpackiej do ul. Karkonoskiej L=1390 mb, wykonanie z rur PETS ø 225	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0
4.	Przebudowa (modernizacja) rurociągu wodociągowego ø 250 położonego w ul. Broniewskiego wraz z wymianą podłączeń i węzłów zasuw L=250 mb wykonanie z rur PETS ø 225-280	500,0		500,0	0,0		0,0
5.	Przebudowa (modernizacja) rurociągu ø200 żeliwo w ul. Ofiar Katynia od ul. Broniewskiego do Al. Wyzwolenia L=310 mb wykonanie z rur PETS ø225-280	245,0		245,0	0,0		0,0
6.	Przebudowa (modernizacja) węzłów zasuw i hydrantów oraz krótkich odcinków sieci	700,0		700,0	500,0		500,0
7.	Wymiana przyłączy wodociągowych na terenie miasta (zadanie przeniesione z remontów)				200,0		200,0
8.	Rozbudowa sieci wodociągowej Rzeszów – Słocina w rejonie ul. Wieniawskiego i Szarejówki ø 90 mm, L=200,0 mb - wykonanie z rur PETS ø 110-160	47,0		47,0	0,0		0,0

**TAB. NR 7. INWESTYCJE 2014r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2014 rok			Aktualizacja Planu na 2014 rok		
		Plan w tys. zł netto	zlecone	własne	Plan po aktualizacji w tys. zł netto	zlecone	własne
<b>III. SIĘĆ WOD.-KAN. (ciąg dalszy)</b>							
9.	Rozbudowa sieci wodociągowej Rzeszów – Słocina zadanie 3 - w rejonie ul. Powstańców Styczniowych – ø160 mm PE, L=25,0mb, wykonanie z rur PETS ø110-160	8,0		8,0	0,0		0,0
10.	Przebudowa sieci wodociągowej dn 50 mm na rurociąg ø110 mm PE w Boguchwale ul. Boczna Techniczna L = 450,0 mb - wykonanie z rur PETS ø 110	87,0		87,0	0,0		0,0
11.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej celem przerzutu ścieków z ul. Hetmańskiej do pompowni przy ul. Lenartowicza z pominięciem pompowni przy ul. Hetmańskiej i ul. Chodkiewicza	110,0		110,0	0,0		0,0
12.	Wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Kiepury - PEø160mm L=570,0mb				150,0		150,0
13.	Wymiana sieci wodociągowej ul. Zygmuntowska i Moniuszki od ul. Zamkowej do Pl. Farnego - Dn 160 mm, L= 550 mb				120,0		120,0
14.	Wymiana sieci wodociągowej Al.Niepodległości - od ul. Mieszka I do końca szeregówek - Dn 160 mm, L=400mb				120,0		120,0
15.	Wymiana sieci wodociągowej ul. Przy Torze od ul. Ciasnej do Miłocińskiej (spedycja samochodowa) - Dn 160 mm, L= 650 mb				150,0		150,0
16.	Wymiana sieci wodociągowej ul. Poznańska od ul. Dąbrowskiego do magistrali wodociągowej nr II - Dn 160 mm, L= 220 mb				65,0		65,0

**TAB. NR 7. INWESTYCJE 2014r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2014 rok			Aktualizacja Planu na 2014 rok		
		Plan w tys. zł netto	zlecone	własne	Plan po aktualizacji w tys. zł netto	zlecone	własne
<b>III. SIEĆ WOD.-KAN. (ciąg dalszy)</b>							
17.	Wymiana sieci wodociągowej ul. Naruszewicza od ul. Szopena do ul. Szpitalnej oraz Mickiewicza wraz z przyłączami - Dn 160 mm, L= 300 mb				85,0		85,0
18.	Wymiana sieci wodociągowej ul. Zawiszy Czarnego - spięcie wodociągów - Dn 110 mm, L= 430 mb				77,1		77,1
19.	Wymiana sieci wodociągowej w ul. Bernardyńskiej wraz z przyłączami - Dn 160 mm, L= 240 mb				70,0		70,0
20.	Wykonanie przebudowy (modernizacji) wodociągu ø200 i ø150 w ul. Dominikańskiej wraz z węzłami zasuw i przyłączami L=320mb wykonanie z rur PETS ø 160- 225				95,0		95,0
21.	Wykonanie przebudowy (modernizacji) wodociągu ø 150 położonego w ul. W. Pola i ul. Chmaja L=800,0mb z rur PETS ø160				225,0		225,0
22.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Śnieżnej w Rzeszowie L=1010,0mb				239,0		239,0
23.	Budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Witosa do ul. Kotuli – zadanie 1, w ramach zadania "Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych"				1 484,4	1 484,4	
24.	Kanalizacja sanitarna od ul. Kotuli do starej granicy miasta – zadanie 2, w ramach zadania "Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych"				1 539,5		1 539,5

**TAB. NR 7. INWESTYCJE 2014r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2014 rok			Aktualizacja Planu na 2014 rok		
		Plan w tys. zł netto	zlecone	własne	Plan po aktualizacji w tys. zł netto	zlecone	własne
<b>III. SIEĆ WOD.-KAN. (ciąg dalszy)</b>							
25.	Kanalizacja sanitarna przepinająca ścieki sanitarnej z istniejącej kanalizacji fi 300 mm do projektowanego kanału fi 600 mm – zadanie 2a, w ramach zadania "Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych"				93,7		93,7
26.	Kanalizacja sanitarna od starej granicy m. Rzeszowa do ul. Iwonickiej wraz z pompownią ścieków – zadanie 3, w ramach zadania "Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych"				1 559,8	1 200,1	359,7
27.	Budowa zjazdu z ul. Iwonickiej do przepompowni ścieków – zadanie 3a, w ramach zadania "Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych"				123,5	123,5	
28.	Budowa przyłącza wodociągowego fi 90 mm na działkę przepompowni ścieków – zadanie 3b, w ramach zadania "Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych"				41,9		41,9
29.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie terenów przyległych do ul. Bł. Karoliny – zadanie 4, w ramach zadania "Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych"				1 142,2		1 142,2
30.	Budowa sieci wodociągowej w rejonie terenów przyległych do ul. Bł. Karoliny – zadanie 4, w ramach zadania "Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych"				604,6		604,6
	<b>Razem sieci wod.-kan.:</b>	<b>4 362,0</b>	<b>1 665,0</b>	<b>2 697,0</b>	<b>8 985,7</b>	<b>3 108,0</b>	<b>5 877,7</b>

**TAB. NR 7. INWESTYCJE 2014r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2014 rok			Aktualizacja Planu na 2014 rok		
		Plan w tys. zł netto	zlecone	własne	Plan po aktualizacji w tys. zł netto	zlecone	własne
<b>Illa. Opracowywane projekty</b>							
1.	Projekt na przebudowę (modernizację) wodociągu $\varnothing$ 200 stal. w Zwiężczy od ul. Podkarpackiej do ul. Karkonoskiej L=1390mb, wykonanie z rur PETS $\varnothing$ 225	30,0		30,0	30,0		30,0
2.	Projekt na przebudowę (modernizację) rurociągu wodociągowego $\varnothing$ 250 położonego w ul. Broniewskiego wraz z wymianą podłączeń i węzłów zasuw L=250 mb wykonanie z rur PETS $\varnothing$ 225-280	5,0		5,0	10,0		10,0
3.	Projekt na przebudowę (modernizację) rurociągu $\varnothing$ 200 żeliwo w ul. Ofiar Katynia od ul. Broniewskiego do Al. Wyzwolenia L=310 mb wykonanie z rur PETS $\varnothing$ 225-280	5,0		5,0	10,0		10,0
4.	Projekt na rozbudowę sieci wodociągowej Rzeszów – Słocina w rejonie ul. Wieniawskiego i Szarejówki $\varnothing$ 90mm, L = 200,0 mb - wykonanie z rur PETS $\varnothing$ 110-160	3,0		3,0	0,0		0,0
5.	Projekt na rozbudowę sieci wodociągowej Rzeszów – Słocina zadanie 3 - w rejonie ul. Powstańców Styczniowych – $\varnothing$ 160 mm PE, L = 25,0 mb, wykonanie z rur PETS $\varnothing$ 110-160	2,0		2,0	0,0		0,0
6.	Projekt na przebudowę sieci wodociągowej dn 50 mm na rurociąg $\varnothing$ 110 mm PE w Boguchwale ul. Boczna Techniczna L=450,0 mb - wykonanie z rur PETS $\varnothing$ 110	3,0		3,0	0,0		0,0



**TAB. NR 7. INWESTYCJE 2014r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2014 rok			Aktualizacja Planu na 2014 rok		
		Plan w tys. zł netto	zlecone	własne	Plan po aktualizacji w tys. zł netto	zlecone	własne
<b>Illa. Opracowywane projekty (ciąg dalszy)</b>							
7.	Projekt na przebudowę kanalizacji sanitarnej celem przerzutu ścieków z ul. Hetmańskiej do pompowni przy ul. Lenartowicza z pominięciem pompowni przy ul. Hetmańskiej i ul. Chodkiewicza	10,0		10,0	40,0		40,0
8.	Projekt na wymianę sieci wodociągowej ø100 L=350,0mb ul. Herberta wraz z wymianą przyłączy w zakresie jezdni L=100,0 mb				15,0		15,0
9.	Projekt na wymianę sieci wodociągowej ø50 na ø110 pomiędzy ul. Jana Pawła II i ul. Miejską w Rzeszowie L=230,0mb				12,0		12,0
10.	Projekt na budowę odcinka sieci wodociągowej PE ø90 w ul. Podkarpackiej w Rzeszowie L=250,0mb				13,0		13,0
11.	Projekt na budowę sieci wodociągowej spinającej I i II strefę w ul. Staroniwskiej w Rzeszowie L=110,0mb				10,0		10,0
12.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Załęże w rejonie ul. Św. Floriana i Kwarcowa (kontynuacja zadania z 2012r.) - projekt				115,0	115,0	
	<b>Razem opracowywane projekty:</b>	<b>58,0</b>	<b>0,0</b>	<b>58,0</b>	<b>255,0</b>	<b>115,0</b>	<b>140,0</b>
	<b>Ogółem sieci wod.-kan. wraz z projektami:</b>	<b>4 420,0</b>	<b>1 665,0</b>	<b>2 755,0</b>	<b>9 240,7</b>	<b>3 223,0</b>	<b>6 017,7</b>

**TAB. NR 7. INWESTYCJE 2014r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2014 rok			Aktualizacja Planu na 2014 rok		
		Plan w tys. zł netto	zlecone	własne	Plan po aktualizacji w tys. zł netto	zlecone	własne
<b>IV. HYDROFORNIE, PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW</b>							
1.	Rozbudowa monitoringu na nowe obiekty przepompowni ścieków na terenie m. Rzeszowa	399,8		399,8	60,0		60,0
2.	Przebudowa przepompowni ścieków ul. Delikatna	150,0		150,0	0,0		0,0
3.	Przebudowa przepompowni ścieków ul. Jaśminowa,	30,0		30,0	0,0		0,0
4.	Przebudowa przepompowni ścieków i pompowni wody na terenie m. Rzeszowa				100,0		100,0
5.	Przebudowa stacji transformatorowej ZUW Rzeszów				85,0		85,0
6.	Budowa przyłącza niskiego napięcia do przepompowni ścieków P4 L ok. 500,0 m				40,0	40,0	
7.	Budowa linii kablowej SN oraz linii telemetrycznej łączącej rozdzielnie SN przepompowni ścieków przy ul. Trembeckiego, przepompowni ścieków przy ul. Lubelskiej oraz rozdzielnie SN Oczyszczalnia ścieków w Załężu wraz z modernizacją rozdzielni				500,0	500,0	
	<b>Razem Hydrofornie, przepompownie ścieków:</b>	<b>579,8</b>	<b>0,0</b>	<b>579,8</b>	<b>785,0</b>	<b>540,0</b>	<b>245,0</b>
	<b>RAZEM INWESTYCJE:</b>	<b>33 357,6</b>	<b>28 922,8</b>	<b>4 434,8</b>	<b>31 189,9</b>	<b>24 807,2</b>	<b>6 382,7</b>

**TAB. NR 8. ZAKUPY INWESTYCYJNE 2014r.**

Lp.	Nazwa	Plan 2014 w tys. zł netto	Aktualizacja Planu 2014 w tys. zł netto
<b>ZUW Zwięczyca</b>			
1.	Pług do odgarniania śniegu i osadu w namulnikach	38,0	10,0
2.	Serwer wraz z szafką		7,0
3.	Kosiarka samojezdna		14,0
4.	Miernik do diagnostyki sieci światłowodowej		13,0
	<b>Razem ZUW Zwięczyca:</b>	<b>38,0</b>	<b>44,0</b>
<b>Sieć wod.-kan.</b>			
1.	Zakup elektronarzędzi i urządzeń	70,0	70,0
	<b>Razem sieć wod.-kan.:</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>
<b>Laboratorium Centralne</b>			
1.	Mineralizator	50,0	6,0
2.	Spektrofotokolorometr UV - VIS		27,0
3.	Zakup urządzeń laboratoryjnych	9,0	9,0
	<b>Razem Laboratorium Centralne:</b>	<b>59,0</b>	<b>42,0</b>

**TAB. NR 8. ZAKUPY INWESTYCYJNE 2014r.**

Lp.	Nazwa	Plan 2014 w tys. zł netto	Aktualizacja Planu 2014 w tys. zł netto
<b>Dział Komputerowy</b>			
1.	Zakup sprzętu komputerowego	50,0	0,0
2.	Zakup oprogramowania	40,0	
	<b>Razem Dział Komputerowy:</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Dział Transportu</b>			
1.	Zakup środków transportu	43,0	0,0
	<b>Razem Dział Transportu:</b>	<b>43,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Dział Zbytu</b>			
1.	Zakup zestawów inkasenckich - 4 kpl.	0,0	32,0
	<b>Razem Dział Zbytu:</b>	<b>0,0</b>	<b>32,0</b>
	<b>Razem Zakupy inwestycyjne:</b>	<b>300,0</b>	<b>188,0</b>
	<b>Razem Inwestycje i Zakupy:</b>	<b>33 657,6</b>	<b>31 377,9</b>

**TAB. NR 9. REMONTY 2014r.**

Lp.	Nazwa	Plan 2014 w tys. zł netto		Aktualizacja Planu 2014 w tys. zł netto	
		zlecone	własne	zlecone	własne
<b>I. ZUW Zwięczyca</b>					
1.	Przeгляд agregatów pompowych II st do pompowni ZUW I szt. 1		30,0		0,0
2.	Remont obiektów i urządzeń ZUW			0,0	67,0
	<b>Razem ZUW Zwięczyca:</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>67,0</b>
<b>II. Oczyszczalnia Ścieków</b>					
1.	Ekspertyza konstrukcji zbiornika WKF-u B, przegląd armatury	20,0		0,0	
2.	Remont dróg i chodników na Oczyszczalni Ścieków	250,0		0,0	
3.	Remont urządzeń i obiektów na Oczyszczalni Ścieków i przepompowniach	70,0	240,0	0,0	0,0
	<b>Razem Oczyszczalnia Ścieków:</b>	<b>340,0</b>	<b>240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III. Sieć wod.-kan.</b>					
1.	Wymiana przyłączy wodociągowych na terenie miasta (zadanie przeniesione do inwestycji)		400,0		
2.	Wymiana, niwelacja włązów kanalizacyjnych na terenie miasta Rzeszowa		35,0		35,0
3.	Remonty sieci wod.-kan.				400,0
	<b>Razem sieć wod.-kan.:</b>	<b>0,0</b>	<b>435,0</b>	<b>0,0</b>	<b>435,0</b>

**TAB. NR 9. REMONTY 2014r.**

Lp.	Nazwa	Plan 2014 w tys. zł netto		Aktualizacja Planu 2014 w tys. zł netto	
		zlecone	własne	zlecone	własne
<b>IV. Hydrofornie, pompownie ścieków</b>					
1.	Remont elewacji budynków hydroforni	200,0		0,0	
2.	Remonty urządzeń i obiektów przepompowni wody i ścieków	100,0		0,0	100,0
	<b>Razem Hydrofornie, przepompownie ścieków:</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>V. Dział Transportu</b>					
1.	Remont silnika 1,9 TDI VW 1 szt.	10,0		10,0	
2.	Remont koparko - ładowarki JCB	70,0		70,0	
3.	Remont samochodu VW	20,0		20,0	
	<b>Razem Dział Transportu:</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>VI. Dział Komputerowy</b>					
1.	Remont sprzętu komputerowego	10,0	5,0	15,0	0,0
	<b>Razem Dział Komputerowy:</b>	<b>10,0</b>	<b>5,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>
<b>VII. Laboratorium Ścieków</b>					
1.	Remont pomieszczeń laboratoryjnych	10,0		0,0	
	<b>Razem Laboratorium Ścieków:</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**TAB. NR 9. REMONTY 2014r.**

Lp.	Nazwa	Plan 2014 w tys. zł netto		Aktualizacja Planu 2014 w tys. zł netto	
		zlecone	własne	zlecone	własne
<b>VIII. Inne</b>					
1.	Remont i legalizacja wodomierzy	80,0		60,0	
2.	Remont pomieszczeń biurowych (wymiana wykładzin podłogowych, malowanie, niezbędna wymiana instalacji)	13,0	5,0	0,0	5,0
	<b>Razem Inne:</b>	<b>93,0</b>	<b>5,0</b>	<b>60,0</b>	<b>5,0</b>
	<b>Razem Remonty:</b>	<b>853,0</b>	<b>715,0</b>	<b>175,0</b>	<b>607,0</b>
	<b>Suma Remontów własnych i zleconych:</b>	<b>1 568,0</b>		<b>782,0</b>	

Nazwa	Plan 2014 w tys. zł netto	Aktualizacja Planu 2014 w tys. zł netto
<b>Suma inwestycji własnych i zleconych [w tys. zł]</b>	<b>33 357,6</b>	<b>31 189,9</b>
<b>Razem zakupy inwestycyjne [w tys. zł]</b>	<b>300,0</b>	<b>188,0</b>
<b>Razem inwestycje i zakupy [w tys. zł]</b>	<b>33 657,6</b>	<b>31 377,9</b>
<b>Suma remontów własnych i zleconych [w tys. zł]</b>	<b>1 568,0</b>	<b>782,0</b>
<b>SUMA INWESTYCJI, ZAKUPÓW I REMONTÓW [w tys. zł]</b>	<b>35 225,6</b>	<b>32 159,9</b>