


BK.1712.8.2014

Pani
Urszula Kukulska
Dyrektor Wydziału Inwestycji

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie §21 ust. 3 Regulaminu przeprowadzania kontroli, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr VI/710/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli informuję, że w dniach 12 – 26 września 2014r. Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa przeprowadziło *Kontrolę stanu rzeczowo-finansowego i terminowości realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa żłobka przy ul. Bł.Karoliny w Rzeszowie*, okres objęty kontrolą 1 października 2013r. – 26 września 2014r. w kierowanej przez Panią komórce organizacyjnej Urzędu. Ustalenia kontroli zawarto w protokole kontroli podpisanym przez Panią w dniu 17 października 2014r.

W toku kontroli stwierdzono:

1. Opóźnienie w realizacji robót budowlanych nadzorowanych przez Wydział Inwestycji w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu, w szczególności w zakresie następujących robót:
 - budowy przyłączy i drogi dojazdowej z terminem realizacji do 5 listopada 2014r. (w tym przyłącza kanalizacyjnej i deszczowej oraz wodociągowe w terminie do 24 września 2014r.),
 - w zakresie budowy budynku żłobka z terminem realizacji do 10 grudnia 2014r. (według stanu na dzień 26 września 2014r. wykonanie na poziomie 70,49% zaplanowanych do wykonania w danym okresie robót budowlanych),
 - w zakresie budowy sieci energetycznej z terminem realizacji do 25 sierpnia 2014r.,
 - w zakresie budowy przyłączy do sieci gazowej z terminem realizacji do 30 września 2014r.
2. Zagrożenie dotrzymania przez Gminę Miasto Rzeszów terminów uruchomienia żłobka do dnia 29 grudnia 2014r. oraz zakończenia zadania do dnia 31 grudnia 2014r. do czego zobowiązano się w umowie nr 1/M1/2014 z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego (dotacji) zawartej z Wojewodą Podkarpackim.

W związku z powyższymi ustaleniami kontroli zobowiązuję Panią Dyrektor do podjęcia działań zmierzających do wyegzekwowania od wykonawcy dotrzymania terminów wykonania przedmiotu umowy wskazanych w zawartych umowach, jednak nie później niż do 10 grudnia 2014r.

O stopniu realizacji lub odmowie wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych wraz z uzasadnieniem proszę mnie poinformować na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego (wraz z informacją do wiadomości Biura Kontroli).

PREZYDENT
MIASTA RZESZOWA

Tadeusz Ferenc

Do wiadomości:

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa